

**RESUMEN DE AUDITORÍA  
RELEVANTE SOBRE LA  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA  
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL  
DESARROLLO ECONÓMICO**

*Sector*  
**MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES**

*TÍTULO DE LA AUDITORÍA*  
**Construcción del Canal Colector de los Ríos de  
Oriente, en el Estado de México**

*ENTE AUDITADO*  
**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**NÚMERO DE AUDITORÍA  
432-DE**

### ¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.

### ¿QUÉ AUDITAMOS?

La presupuestación, contratación, ejecución y el pago de los trabajos.

### ¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

El proyecto "Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México", representa una importante inversión en infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México; con un alto impacto social ya que forma parte de las obras hidráulicas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

## CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto de la "Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México", forma parte de las obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y consiste en una sección de canal de 83.0 m de ancho en promedio, 7.0 m de tirante y 4,519.0 m de largo y con un revestimiento a base de tabletas de concreto armado. De este proyecto se revisaron 4 contratos de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado y 2 contratos de servicios relacionados con la obra pública, a la fecha de la revisión (marzo de 2018) los contratos se encontraban en ejecución.

La revisión documental de los distintos contratos establecidos para llevar a cabo esta obra en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades debido a que se detectó un incumplimiento en las especificaciones de construcción en la ejecución de las tabletas de concreto armado en el revestimiento del canal; además, existieron diferencias de volúmenes en dichas tabletas de concreto y en el tendido de tezontle de 8" para la formación de las vías de acceso al canal, y una omisión en la aplicación de penalizaciones a la empresa de supervisión externa por incumplimiento en sus términos de referencia contractuales.

En total, esta auditoría arrojó 4 observaciones, de las cuales se generaron: 4 Solicitudes de Aclaración.

#### DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo Seleccionado	191,727.9	
Muestra Auditada	106,304.0	
Representatividad de la muestra		55.4
Monto observado	7,787.0	