

**RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL
GASTO FEDERALIZADO**

Sector Ramo 23

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

*Construcción del Parque del Cerro de Amalucan, en
el Municipio de Puebla*

ENTE AUDITADO
Gobierno del Estado de Puebla

NÚMERO DE AUDITORÍA 1197-DS-GF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Al Gobierno del Estado de Puebla.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago de seis contratos que amparan el proyecto, contratos y construcción del Parque del Cerro de Amalucan, en el Municipio de Puebla.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los recursos otorgados para este proyecto.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto tiene como objetivo principal la construcción de un parque ubicado en el Cerro de Amalucan, al nororiente de la localidad "Heroica Puebla de Zaragoza", con el fin de rescatar dicho cerro, pues posee características especiales que hacen necesaria su conservación, al ser considerado como reserva ecológica, y cuyo desarrollo permitirá su rescate, buscando generar espacios multifuncionales y comunitarios para el desarrollo de actividades culturales y deportivas en esa zona metropolitana ante la necesidad de fortalecer el tejido social; asimismo, se impulsará el deporte de manera sustentable, respetando y mejorando los entornos naturales de la zona del proyecto; con la construcción del Parque de Amalucan se obtendrá un conjunto de áreas verdes abiertas, áreas deportivas y recreativas, así como andadores y vialidades con una extensión de 901,307.0 metros cuadrados.

De la revisión efectuada se determinaron las siguientes irregularidades: obra pagada no ejecutada por 2.6 millones de pesos; deficiencias en la elaboración del proyecto ejecutivo; carencia de un estudio de impacto urbano debido a discrepancias entre el espacio físico de los trabajos ejecutados y el proyecto ejecutivo, lo que ocasionó, la reubicación de los espacios recreativos debido a un programa de reforestación; pagos de estimaciones posteriores al finiquito y cierre del contrato; no se contó previo al inicio de los trabajos con el Resolutivo de la Manifestación del Impacto Ambiental; los anticipos no se pusieron a disposición de los contratistas con antelación al inicio de los trabajos en 2 contratos; y trabajos de mala calidad en el pavimento del área del acceso que presentó agrietamientos en dos de las losas de concreto hidráulico; así como desprendimientos de la pintura en las garniciones de las banquetas.

Derivado de la intervención de la ASF se acreditó la recuperación de 2.6 millones de pesos y la reparación de los trabajos de mala calidad.

Se determinaron 7 observaciones, las cuales fueron solventadas antes de la integración del informe.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo Seleccionado	142,790.5	
Muestra Auditada	142,790.5	
Representatividad de la Muestra		100.0
Monto Observado	2,557.2	
Recuperaciones Obtenidas*	2,557.2	
Recuperaciones Probables	0.0	

*Con motivo de la intervención de la ASF