

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Sustitución del Hospital General Tampico, en el Estado de Tamaulipas

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2024-1-19GYN-22-0176-2025

Modalidad: Presencial

Núm. de Auditoría: 176

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 en consideración de lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

Alcance

	EGRESOS
	Miles de Pesos
Universo Seleccionado	512,864.6
Muestra Auditada	512,864.6
Representatividad de la Muestra	100.0%

Se revisó un monto de 512,864.6 miles de pesos que corresponden al 100% del total reportado en la Cuenta Pública de 2024 en el proyecto denominado "Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas", a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como se detalla en la tabla siguiente:

Consecutivo	Número de contrato/ pago de servicios	CONTRATOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentajes)		Alcance de la revisión (%)
		(Importe con IVA)		
		Ejercido	Revisado	
1	DNAyF-SOC-PA-006-2022	315,278.2	315,278.2	100.0%
2	DAyF-SOC-C-006-2024	139,871.0	139,871.0	100.0%
3	DNAyF-SOC-SP-PA-003-2022	22,898.7	22,898.7	100.0%
4	DAyF-SOC-SP-011-2024	11,453.9	11,453.9	100.0%
5	DAyF-SOC-SROP-005-2024	365.4	365.4	100.0%
6	DAyF-SOC-SROP-006-2024	365.4	365.4	100.0%
7	DAyF-SOC-SROP-007-2024	584.6	584.6	100.0%
8	DAyF-SOC-SROP-008-2024	438.5	438.5	100.0%
9	DAyF-SOC-SROP-019-2024	438.5	438.5	100.0%
10	DAyF-SOC-SROP-022-2024	67.0	67.0	100.0%
11	DAyF-SOC-SROP-037-2024	347.0	347.0	100.0%
12	DAyF-SOC-SROP-053-2024	338.1	338.1	100.0%
13	DAyF-SOC-SROP-065-2024	416.4	416.4	100.0%
14	DAyF-SOC-SROP-066-2024	417.6	417.6	100.0%
15	DAyF-SOC-SROP-067-2024	417.6	417.6	100.0%
16	DAyF-SOC-SROP-068-2024	142.7	142.7	100.0%
17	DAyF-SOC-SROP-069-2024	417.6	417.6	100.0%
18	DAyF-SOC-SROP-070-2024	417.6	417.6	100.0%
19	Aprobación planos COFEPRIS	750.7	750.7	100.0%
20	Conexión Eléctrica CFE	16,313.4	16,313.4	100.0%
21	Acometida CFE	460.5	460.5	100.0%
22	Licencia de construcción	664.2	664.2	100.0%
Totales		512,864.6	512,864.6	100.0%

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

Para efectos de la fiscalización superior de los recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2024 en el programa de inversión, se revisaron 18 contratos, 2 de obra, 2 servicios de supervisión, 14 de servicios de apoyo y 4 pagos de: aprobación de planos (COFEPRIS), conexión CFE, Acometida CFE y Licencia de construcción, los cuales se describe a continuación:

CONTRATOS REVISADOS
(Miles de pesos)

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación/pago de servicios	Fecha de suscripción	Contratista	Original	
				Monto	Plazo
1	DNAyF-SOC-PA-006-2022, de obra pública a precio alzado/AD. "Trabajos para llevar a cabo la construcción del Hospital General de 150 camas en la localidad de Tampico, Tamaulipas, bajo la modalidad de proyecto integral a precio alzado".	06/12/2022	GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	2,318,617.6	06/12/2022 - 29/03/2024
	Acta circunstanciada de suspensión parcial de los trabajos, que prórroga la terminación de los trabajos en el periodo de 139 días naturales (30/03/2024-15/08/2024).	10/01/2024			
	Convenio Modificatorio de Prórroga por 139 días naturales número DNAyF-SOC-PA-006-2022-Prórroga.	30/01/2024			30/03/2024 - 15/08/2024
	Prórroga de la terminación de los trabajos por suspensión parcial de actividades en el periodo de 134 días naturales (16/08/2024-27/12/2024).	07/08/2024			
	Prórroga de la terminación de los trabajos por suspensión parcial de actividades en el periodo de 184 días naturales (28/12/2024-29/06/2025).	26/12/2024			
	Prórroga de la terminación de los trabajos por suspensión parcial de actividades en el periodo de 90 días naturales (30/06/2025-27/09/2025).	27/06/2025			
	Prórroga de la terminación de los trabajos por suspensión parcial de actividades en el periodo de 90 días naturales (28/09/2025-26/12/2025).	23/08/2025			
	A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), los trabajos continúan en ejecución.				
	Importe contratado			2,318,617.6	
	Importe con cargo en años anteriores			1,544,072.7	
	Monto erogado con cargo en recursos 2024			315,278.2	
	Importe pendiente por ejercer			459,266.7	
2	DAYF-SOC-C-006-2024, de obra pública a precios unitarios/AD. "Trabajos extraordinarios no considerados en el alcance del Contrato de Obra Pública bajo la modalidad de Proyecto Integral a Precio Alzado número DNAyF-SOC-PA-006-2022, para la construcción del Hospital General de 150 camas en la localidad de Tampico, Tamaulipas".	16/08/2024	GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	162,007.9	01/05/2024 - 15/08/2024
	A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.				
	Importe contratado			162,007.9	
	Monto erogado con cargo en recursos 2024			139,871.0	
	Importe pendiente por cancelar			22,136.9	
3	DNAyF-SOC-SP-PA-003-2022, de supervisión a precio alzado/AD. "Supervisión y control de los trabajos para llevar a cabo la construcción del Hospital General de 150 camas en la localidad de Tampico, Tamaulipas, bajo la modalidad de proyecto integral a precio alzado".	30/11/2022	Coordinadora y Desarrolladora, P&O, S.A. de C.V., Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	60,467.3	01/12/2022 - 23/04/2024

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación/ pago de servicios	Fecha de suscripción	Contratista	Original	
				Monto	Plazo
	<p>Convenio Modificatorio de Prórroga por 462 días naturales número DNAYF/SOC/SP-PA-003/2022/C01/CDP.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), los trabajos continúan en ejecución.</p>	10/06/2025			24/04/2024 - 29/07/2025
	<p>Importe contratado</p> <p>Importe con cargo en años anteriores</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p> <p>Importe pendiente por ejercer</p>			60,467.3 33,946.4 22,898.7 3,622.2	
4	<p>DAyF-SOC-SP-011-2024, servicios complementarios consistentes en la supervisión y control de los trabajos de obra pública /AD. "Reconocimiento de servicios complementarios consistentes en la supervisión y control de los trabajos de obra pública necesarios durante la construcción del Hospital General de 150 camas en la localidad de Tampico, Tamaulipas que no se encuentran en los alcances del contrato de obra pública bajo la modalidad de proyecto integral a precio alzado número DNAYF-SOC-SP-PA-003-2022, para la supervisión y control de los trabajos para llevar a cabo la construcción del Hospital General de 150 camas en la localidad de Tampico, Tamaulipas".</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	08/08/2024	Coordinadora y Desarrolladora, P&O, S.A. de C.V., Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	11,569.9	01/05/2024 - 27/09/2024
	<p>Importe contratado</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p> <p>Importe pendiente por cancelar</p>			11,569.9 11,453.9 116.0	
5	<p>DAyF-SOC-SROP-005-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD. "Apoyo técnico para la atención del control de las obras responsabilidad de la subdirección de obras y contratación que se realiza a través de auditorías externas e internas, y en los procedimientos administrativos que se promuevan en apego a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, su reglamento y la normatividad aplicable en la materia".</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	06/02/2024	Persona Física 1	365.4	06/02/2024 - 15/12/2024
	<p>Importe contratado</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			365.4 365.4	
6	<p>DAyF-SOC-SROP-006-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD. "Apoyo para realizar los trabajos necesarios para la elaboración de los presupuestos base, así como los precios no considerados en el catálogo original y la actualización en el tabulador institucional de precios unitarios de obra pública y servicios relacionados con las mismas".</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	06/02/2024	Persona Física 2	365.4	06/02/2024 - 15/12/2024
	<p>Importe contratado</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			365.4 365.4	

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación/pago de servicios	Fecha de suscripción	Contratista	Original	
				Monto	Plazo
7	<p>DAYF-SOC-SROP-007-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo técnico para el desarrollo de los procedimientos de contratación, elaboración de contratos y convenios en lo relativo a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	06/02/2024	Persona Física 3	584.6	06/02/2024 - 15/12/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			584.6	
				584.6	
8	<p>DAYF-SOC-SROP-008-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo para realizar los trabajos necesarios para la elaboración de los presupuestos base, así como los precios no considerados en el catálogo original y la actualización en el tabulador institucional de precios unitarios de obra pública y servicios relacionados con las mismas”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	06/02/2024	Persona Física 4	438.5	06/02/2024 - 15/12/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			438.5	
				438.5	
9	<p>DAYF-SOC-SROP-019-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo para la revisión e integración de expedientes únicos de los contratos de las obras emergentes para la construcción de 6 hospitales (Palenque, Tlajomulco, Torreón, Tampico, Cabo San Lucas y Acapulco)”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	06/02/2024	Persona Física 5	438.5	06/02/2024 - 15/12/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			438.5	
				438.5	
10	<p>DAYF-SOC-SROP-022-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo en la realización de informes de avance de obras, elaboración del reporte de cuentas por liquidar certificadas, que son responsabilidad de la subdirección de obras y contratación y que se realizan a través de auditorías internas y externas; así como apoyo en los procedimientos administrativos que se promuevan en apego a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	06/02/2024	Persona Física 6	67.0	06/02/2024 - 29/02/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			67.0	
				67.0	

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación/pago de servicios	Fecha de suscripción	Contratista	Original	
				Monto	Plazo
11	<p>DAyF-SOC-SROP-037-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo técnico para la revisión y ejecución de proyectos arquitectónicos, para las obras de infraestructura de las unidades médicas y/o administrativas, contempladas para el programa de obras del ejercicio 2024 del ISSSTE”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 7	348.0	12/02/2024 - 15/12/2024
	<p>Importe contratado</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p> <p>Importe pendiente por cancelar</p>			348.0 347.0 1.0	
12	<p>DAyF-SOC-SROP-053-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo técnico para la revisión y ejecución de proyectos de ingeniería estructural, para las obras de infraestructura de las unidades médicas y/o administrativas, contempladas para el programa de obras del ejercicio 2024 del ISSSTE”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 8	338.1	12/02/2024 - 15/12/2024
	<p>Importe contratado</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			338.1 338.1	
13	<p>DAyF-SOC-SROP-065-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo en los trabajos de las obras en auxilio al residente de las mismas para el cumplimiento de sus funciones en la jefatura de servicios de supervisión zona norte, específicamente en el departamento de supervisión zona norte 2 (art. 4 fracción v de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas)”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 9	417.6	12/02/2024 - 15/12/2024
	<p>Importe contratado</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p> <p>Importe pendiente por cancelar</p>			417.6 416.4 1.2	
14	<p>DAyF-SOC-SROP-066-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo en los trabajos de las obras en auxilio al residente de las mismas para el cumplimiento de sus funciones en la jefatura de servicios de supervisión zona norte, específicamente en el departamento de supervisión zona norte 2 (art. 4 fracción v de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas)”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 10	417.6	12/02/2024 - 15/12/2024
	<p>Importe contratado</p> <p>Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			417.6 417.6	

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación/ pago de servicios	Fecha de suscripción	Contratista	Original	
				Monto	Plazo
15	<p>DAYF-SOC-SROP-067-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo en los trabajos de las obras en auxilio al residente de las mismas para el cumplimiento de sus funciones en la jefatura de servicios de supervisión zona norte, específicamente en el departamento de supervisión zona norte 2 (art. 4 fracción v de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas)”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 11	417.6	12/02/2024 - 15/12/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			417.6	
				417.6	
16	<p>DAYF-SOC-SROP-068-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo en los trabajos de las obras en auxilio al residente de las mismas para el cumplimiento de sus funciones en la jefatura de servicios de supervisión zona norte, específicamente en el departamento de supervisión zona norte 2 (art. 4 fracción v de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas)”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 12	417.6	12/02/2024 - 01/05/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p> <p style="text-align: right;">Importe pendiente por cancelar</p>			417.6	
				142.7	
				274.9	
17	<p>DAYF-SOC-SROP-069-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo en los trabajos de las obras en auxilio al residente de las mismas para el cumplimiento de sus funciones en la jefatura de servicios de supervisión zona norte, específicamente en el departamento de supervisión zona norte 2 (art. 4 fracción v de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas)”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 13	417.6	12/02/2024 - 15/12/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			417.6	
				417.6	
18	<p>DAYF-SOC-SROP-070-2024, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/AD.</p> <p>“Apoyo en los trabajos de las obras en auxilio al residente de las mismas para el cumplimiento de sus funciones en la jefatura de servicios de supervisión zona norte, específicamente en el departamento de supervisión zona norte 3 (art. 4 fracción v de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas)”.</p> <p>A la fecha de la revisión (noviembre de 2025), se constató que los trabajos objeto del contrato se encontraban terminados.</p>	12/02/2024	Persona Física 14	417.6	12/02/2024 - 15/12/2024
	<p style="text-align: right;">Importe contratado</p> <p style="text-align: right;">Monto erogado con cargo en recursos 2024</p>			417.6	
				417.6	

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación/pago de servicios	Fecha de suscripción	Contratista	Original	
				Monto	Plazo
19	Aprobación de planos COFEPRIS.		COFEPRIS	750.7	26/02/2024
	Importe contratado			750.7	
	Monto erogado con cargo en recursos 2024			750.7	
20	Conexión eléctrica CFE.		CFE	16,313.4	29/02/2024
	Importe contratado			16,313.4	
	Monto erogado con cargo en recursos 2024			16,313.4	
21	Acometida CFE.		CFE	460.5	19/06/2024
	Importe contratado			460.5	
	Monto erogado con cargo en recursos 2024			460.5	
22	Licencia de construcción.		Municipio de Tampico, Tamaulipas	664.2	28/06/2024
	Importe contratado			664.2	
	Monto erogado con cargo en recursos 2024			664.2	

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

AD. Adjudicación Directa.

El proyecto denominado “Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas” contó con suficiencia presupuestal por un monto de 512,864.6 miles de pesos de recursos federales reportados como pagados en la Cuenta Pública 2024, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 51, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Información Programática, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, K-011 Proyectos de infraestructura social, con la clave de cartera número 2251GYN0012.

Antecedentes

El proyecto denominado “Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas” consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 150 camas, consultorios de especialidades, salas de radiología, ultrasonido, mastografía, osteodensitometría, tomografía, laboratorio, anatomía patológica, banco de sangre, resonancia magnética, urgencias para adultos y pediatría, tocología, medicina física, electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, inhaloterapia, hemodiálisis, diálisis peritoneal y quimioterapia, entre otras, en una superficie total de construcción de 55,030.63 m² y en un predio distinto a la ubicación del actual Hospital General de Tampico con 98 camas, que se localiza en la Av. Ejército Mexicano número 1401, Los Pinos, Código Postal 89137, Tampico, Tamps; ubicado en las coordenadas georreferenciadas siguientes: latitud 22.290407 y longitud -97.887689.

La ejecución del proyecto se inició en diciembre de 2022 y estaba programada su conclusión para marzo de 2024, cuya fecha de terminación se actualizó con una prórroga al 26 de diciembre de 2025. El monto total de la inversión del proyecto es de 2,811,719.8 miles de pesos, de la cual, se reportaron como inversión modificada y pagada en la Cuenta Pública 2024 un monto de 512,864.6 miles de pesos.

Resultados

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado número DNyF-SOC-PA-006-2022, Trabajos para llevar a cabo la construcción del Hospital General de 150 camas en la localidad de Tampico, Tamaulipas, bajo la modalidad de proyecto integral a precio alzado, se determinaron pagos en exceso por un monto de 6,574.7 miles de pesos en la subactividad número 11.2.22.1.1 “Suministro” correspondiente a la partida número 11.2.22.1 “Equipamiento Médico”, debido a que durante la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre el personal de la entidad fiscalizada y de la ASF del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2025, no se identificaron 29 equipos médicos que debieron de estar almacenados en la bodega del contratista en Tampico, Tamaulipas, del total de los estimados y pagados con el porcentaje correspondiente de entrega en puerto, y cuyo monto se determinó como se aprecia en la tabla siguiente.

TABLA DE EQUIPO MÉDICO FALTANTE
(pesos, miles de pesos)

Monto de la partida		Monto por equipo médico			
\$386,671,635.93					
N°	Descripción	Entrega en puerto		Monto del equipo	
		Porcentaje	Decimal	Pesos	Miles de pesos
1	Esterilizador de vapor autogenerado	0.12597	0.0012597	487,090.26	487.1
2	Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de H2O2	0.06345	0.0006345	245,343.15	245.3
3	Esterilizador de vapor autogenerado para laboratorio 36	0.01251	0.0001251	48,372.62	48.4
4	Monitor de signos vitales para traslado de paciente	0.03035	0.0003035	117,354.84	117.4
5	Mesa quirúrgica radiotransparente de múltiples posiciones	0.21872	0.0021872	845,728.20	845.7
6	Monitor de signos vitales (básico)	0.22044	0.0022044	852,378.95	852.4
7	Lavadora ultrasónica 60 litros (en lugar de 64 litros)	0.05392	0.0005392	208,493.35	208.5
8	Equipo para cirugía láser con 2 60w (en lugar de 75w)	0.47239	0.0047239	1,826,598.14	1,826.6
9	Esfigmomanómetro de pared	0.00519	0.0000519	20,068.26	20.1
10	Craneotomo eléctrico	0.0447	0.000447	172,842.22	172.8
11	Electromiografía 4 canales	0.03904	0.0003904	150,956.61	151.0
12	Lámpara quirúrgica sencilla de operación manual	0.0062	0.000062	23,973.64	24.0
13	Mesa quirúrgica para obstetricia	0.03233	0.0003233	125,010.94	125.0
14	Aspirador portátil para solución continua	0.04483	0.0004483	173,344.89	173.3
15	Aspirador gástrico para succión continua e intermitente	0.01145	0.0001145	44,273.90	44.3

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Monto de la partida		Monto por equipo médico					
\$386,671,635.93							
N°	Descripción	Entrega en puerto		Monto del equipo		Pesos	Miles de pesos
		Porcentaje	Decimal				
16	Lámpara quirúrgica portátil para emergencia	0.0346	0.000346	133,788.39		133.8	
17	Láser oftálmico	0.05397	0.0005397	208,686.68		208.7	
18	Grúa para traslado de pacientes	0.00421	0.0000421	16,278.88		16.3	
19	Equipo para Laparoscopia	0.09555	0.0009555	369,464.75		369.5	
20	Pantalla o proyector para optotipos digital	0.00029	0.0000029	1,121.35		1.1	
21	Lavadora para pipetas para leucocitos y eritrocitos	0.01798	0.0001798	69,523.56		69.5	
22	Cistoscopio Rígido	0.00014	0.0000014	541.34		0.5	
23	Cuna	0.00508	0.0000508	19,642.92		19.6	
24	Selladora térmica para bolsas de esterilización	0.00557	0.0000557	21,537.61		21.5	
25	Endoscopio Neuroquirúrgico	0.09551	0.0009551	369,310.08		369.3	
26	Cilindro de muñeca fricción libre	0.00016	0.0000016	618.67		0.6	
27	Cilindro de muñeca ajustable	0.00013	0.0000013	502.67		0.5	
28	Plantilla para tobillos	0.00118	0.0000118	4,562.73		4.6	
29	Cámara sonoamortiguadora de 230X240X270cm	0.00448	0.0000448	17,322.89		17.3	
				TOTAL	6,574,732.49	6,574.7	

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos, servicios revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares del 16 de diciembre de 2025, formalizada con el acta correspondiente, mediante los oficios del 5 y 14 de enero de 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proporcionó diversa información y documentación certificada consistente en una deductiva por el monto de 6,574.7 miles de pesos más IVA, respecto del contrato de obra a precio alzado número DNAyF-SOC-PA-006-2022 correspondiente a la subactividad número 11.2.22.1.1 "Suministro" correspondiente a la partida número 11.2.22.1 "Equipamiento Médico", de la cual no se identificaron 29 equipos médicos etiquetados con el porcentaje de entrega en puerto, en la bodega de la contratista en Tampico, Tamaulipas; y la documentación relativa a: la estimación número 71, una transferencia bancaria electrónica, las Cuenta Líquida Certificada (CLC), la facturas, la verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, que acreditan la aplicación de la deductiva de 7,626.7 miles de pesos, IVA incluido.

Una vez analizada la información y documentación adicional certificada proporcionada por la entidad fiscalizada, se considera atendida la observación, toda vez que con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizó la recuperación del monto observado por 6,574.7 miles de pesos correspondiente a 29 equipos médicos no identificados en la bodega de la contratista en Tampico, Tamaulipas, la cual acreditó con la documentación certificada correspondiente relativa a: la estimación número 71, la transferencia bancaria electrónica, la Cuenta Líquida Certificada (CLC), la factura de pago, comprobantes fiscales digitales por internet, que acreditan la aplicación de la deductiva por 7,626.7 miles de pesos con IVA incluido.

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios número DAYF-SOC-C-006-2024, Trabajos extraordinarios no considerados en el alcance del contrato de obra pública bajo la modalidad de proyecto integral a precio alzado número DNAyF-SOC-PA-006-2022, para la construcción del Hospital General de 150 camas en la localidad de Tampico, Tamaulipas, se determinaron pagos en exceso por la cantidad de 302.3 miles de pesos en el concepto número BA-016-E1 “Concreto premezclado en pilas $f'c=300$ kg/cm², resistencia normal, incluye: bomba, tubo tremie, equipo, mano de obra y herramienta” correspondiente a la partida número 11.00 “Pilas ajuste”, debido a que no se descontó el volumen del área que ocupa el acero en el volumen del concreto como se describe en la tabla siguiente.

TABLA DE DESCUENTOS DEL ÁREA QUE OCUPA EL ACERO ESTRUCTURAL EN EL CONCRETO
(pesos, miles de pesos, metros cúbicos y toneladas)

Estimación	Cuerpo	(B) Precio unitario concreto [pesos]	(C) Volumen pagado concreto [m ³]	(D) Monto pagado concreto [pesos]	Peso pagado de acero [Ton]	Peso volumétrico de acero	(E) Volumen pagado acero [m ³]	(F) = (C)-(E) Volumen ajustado de concreto (m ³)	(G) = (B)*(F) Monto ajustado de concreto	(H)=(D)-(G) Diferencia [pesos]	(H)=(D)-(G) Diferencia [miles de pesos]
1	A	5,413.16	1192.32	6,454,218.93	139	7.85	17.71	1,174.61	6,358,351.87	95,867.06	95.9
2	B y C	5,413.16	1805.56	9,773,785.17	236.22	7.85	30.09	1,775.47	9,610,903.19	162,881.98	162.9
3	D	5,413.16	406.87	2,202,452.41	63.19	7.85	8.05	398.82	2,158,876.47	43,575.94	43.5
Totales											302.3

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos, servicios revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares del 16 de diciembre de 2025, formalizada con el acta correspondiente, mediante los oficios del 5 y 14 de enero de 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proporcionó diversa información y documentación certificada consistente en una deductiva por un monto de 302.3 miles de pesos más IVA, respecto del contrato de obra a precio alzado número DNAyF-SOC-PA-006-2022, correspondiente al concepto número BA-016-E1 “Concreto premezclado en pilas $f'c=300$ kg/cm², resistencia normal, ...” correspondiente a la partida número 11.00 “Pilas ajuste”, debido a que no se había descontado el volumen del acero que se encuentra inmerso en el volumen del concreto estimado y pagado más; y la documentación relativa a:

la estimación número 71, una transferencia bancaria electrónica, la Cuenta Líquida Certificada (CLC), la factura, los comprobantes fiscales digitales por internet, como soporte de la aplicación de la deductiva por 350.7 miles de pesos IVA incluido.

Una vez analizada la información y documentación adicional certificada proporcionada por la entidad fiscalizada, se considera atendida la observación, toda vez que con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizó la recuperación del monto observado por 302.3 miles de pesos correspondiente al volumen del acero no descontado dentro del volumen del concreto estimado y pagado de más; la cual se acreditó mediante la documentación soporte certificada correspondiente a: la estimación número 71, la transferencia electrónica bancaria, la Cuenta Líquida Certificada (CLC), la factura, los comprobantes fiscales digitales por internet, por 350.7 miles de pesos IVA incluido.

3. Con la revisión del proyecto denominado "Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas", con la clave de cartera número 2251GYN0012, se llevó a cabo la verificación del objetivo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, con respecto a los programas sectoriales e institucionales enfocados al proyecto en revisión, así como el Estudios Costo-Beneficio, las Factibilidades Técnica, Económica y Ambiental del proyecto, en la cartera de proyectos se contó con su registro; asimismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, se revisó que contó con suficiencia presupuestaria, toda vez que se contó con los oficios de liberación de inversión, adecuaciones presupuestarias, transferencias bancarias, estados de cuenta, comprobantes de pago y cuentas por liquidar certificadas, comparándolo con lo reportado en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Cuenta Pública 2024; por lo anterior, se constató que en el ejercicio fiscal de 2024, el ISSSTE llevó a cabo los proceso de la planeación, programación y presupuestación de conformidad con la normativa aplicable.

4. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios número DAYF-SOC-C-006-2024 y de servicios números DAYF-SOC-SP-011-2024, DAYF-SOC-SROP-005-2024, DAYF-SOC-SROP-006-2024, DAYF-SOC-SROP-007-2024, DAYF-SOC-SROP-008-2024, DAYF-SOC-SROP-019-2024, DAYF-SOC-SROP-022-2024, DAYF-SOC-SROP-037-2024, DAYF-SOC-SROP-053-2024, DAYF-SOC-SROP-065-2024, DAYF-SOC-SROP-066-2024, DAYF-SOC-SROP-067-2024, DAYF-SOC-SROP-068-2024, DAYF-SOC-SROP-069-2024 y DAYF-SOC-SROP-070-2024, se llevó a cabo la verificación de la notificación a las personas físicas de la adjudicación directa de los contratos de servicios personales, de los dictámenes de justificación para el procedimiento de adjudicación directa, de los programas calendarizados de ejecución de los servicios y su calendario de pagos 2024; adicionalmente, la entidad fiscalizada proporcionó las constancias de situación fiscal, las cédulas profesionales, su identificación oficial y los currículums vitae de las personas físicas prestadores de servicios relacionados con la obra pública; se constató que en los contratos de obra y de servicios fueron debidamente firmados por las partes y que contaron con sus anexos respectivos; finalmente, se señalaron en los contratos referidos los montos contratados, los plazos de ejecución, los términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones,

entre otros; por lo anterior, se constató que, en el ejercicio fiscal de 2024, el ISSSTE llevó a cabo la contratación de los trabajos, de conformidad con la normativa aplicable.

Recuperaciones Operadas

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,977,357.69 pesos, con motivo de la intervención de la ASF.

Resumen de Resultados, Observaciones, Acciones y Recomendaciones

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.

Dictamen

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2026, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable; y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:

Director de Área

Director General

Arq. Mario Trejo Torres

Ing. Erik López Avelar

Subdirector de Auditoría “D3.3”

Firma en suplencia por ausencia del
Director de Auditoría "D3", de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 65, del
Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, por ser el
servidor público más antiguo en el cargo de
jerarquía inmediata inferior al Director de
Área

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones, fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, determinados por la Auditoría Superior de la Federación que atiende los hallazgos de la auditoría y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe de Auditoría.

El Informe de Auditoría puede consultarse en el Sistema Público de Consulta de Auditorías (SPCA).

La información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención de los resultados fue debidamente evaluada y se precisa en el último párrafo de cada resultado, en donde se señalan detalladamente los motivos por los cuales se consideraron como suficientes para la atención de las observaciones preliminares que se incluyen en el presente Informe Individual.

Apéndices

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación de los trabajos se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.
2. Verificar que la contratación de los trabajos se realizó de conformidad con la normativa aplicable.
3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.

Áreas Revisadas

La Subdirección de Obras y Contratación y la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.