

**Instituto Mexicano del Seguro Social**

**Construcción del HGR de 260 Camas en Juárez, en el Estado de Chihuahua**

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2024-1-19GYR-22-0186-2025

Modalidad: Presencial

Núm. de Auditoría: 186

***Criterios de Selección***

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 en consideración de lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.

***Objetivo***

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

***Alcance***

	<b>EGRESOS</b>
	Miles de Pesos
Universo Seleccionado	1,086,802.5
Muestra Auditada	1,064,378.8
Representatividad de la Muestra	97.9%

Del total reportado como pagado en la Cuenta Pública 2024 por 1,086,802.5 miles de pesos en el proyecto denominado "HGR de 260 camas en Juárez, Chih.", a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se revisó una muestra de 1,064,378.8 miles de pesos que representó el 97.9% del monto erogado como se detalla en la tabla siguiente:

CONTRATOS Y PAGOS DE SERVICIOS REVISADOS  
(Miles de pesos)

Consecutivo	Número de contrato/Pago de servicios	Importe con IVA		Alcance de la revisión (%)
		Ejercido	Revisado	
1	1-21080005-4-43942	768,750.3	768,750.3	100.0
2	1-21080005-5-43971	15,986.2	15,986.2	100.0
3	1-21080005-5-43943	1,341.2	1,341.2	100.0
4	2-21080005-5-421017	522.0	522.0	100.0
5	2-21080005-5-431035	894.0	894.0	100.0
6	040T01523-001	1,002.2	1,002.2	100.0
7	040T01523-015	1,778.3	1,778.3	100.0
8	040T01523-044	3,666.8	3,666.8	100.0
9	040T01523-060	1,187.6	1,187.6	100.0
10	040T01523-075	2,315.6	2,315.6	100.0
11	040T01623-001	26,180.7	26,180.7	100.0
12	040T01623-002	8,510.9	8,510.9	100.0
13	040T01623-005	2,366.4	2,366.4	100.0
14	040T01623-007	2,317.7	2,317.7	100.0
15	040T01623-010	2,844.0	2,844.0	100.0
16	040T01623-015	9,958.6	9,958.6	100.0
17	040T01623-017	2,917.4	2,917.4	100.0
18	040T01623-019	12,825.5	12,825.5	100.0
19	040T01623-028	1,911.4	1,911.4	100.0
20	040T01623-039	4,727.4	4,727.4	100.0
21	040T01623-042	1,784.0	1,784.0	100.0
22	040T01623-043	12,841.2	12,841.2	100.0
23	040T01623-052	6,913.0	6,913.0	100.0
24	040T01623-056	1,419.8	1,419.8	100.0
25	040T01623-057	2,547.4	2,547.4	100.0
26	040T01623-058	3,835.0	3,835.0	100.0
27	040T01623-059	1,773.1	1,773.1	100.0
28	040T01623-061	13,882.3	13,882.3	100.0
29	040T01623-062	9,654.6	9,654.6	100.0
30	040T01623-063	3,107.8	3,107.8	100.0
31	040T01623-064	1,199.0	1,199.0	100.0
32	040T01623-065	8,932.0	8,932.0	100.0
33	040T01623-068	5,626.6	5,626.6	100.0
34	040T01623-069	2,148.9	2,148.9	100.0
35	040T01623-074	4,637.7	4,637.7	100.0
36	040T01623-076	1,673.3	1,673.3	100.0
37	040T01623-078	34,550.4	34,550.4	100.0
38	040T01623-079	5,834.8	5,834.8	100.0
39	040T01623-081	1,946.7	1,946.7	100.0
40	050GYR009N20224-001-00	5,168.0	5,168.0	100.0
41	050GYR009T13224-003-00	1,784.2	1,784.2	100.0
42	050GYR009T15324-003-00	6,566.4	6,566.4	100.0
43	050GYR009T21824-001-00	7,971.2	7,971.2	100.0

Consecutivo	Número de contrato/Pago de servicios	Importe con IVA		Alcance de la revisión (%)
		Ejercido	Revisado	
1	1-21080005-4-43942	768,750.3	768,750.3	100.0
44	050GYR040T00824-017-00	3,096.3	3,096.3	100.0
45	050GYR975I00723-001	12,394.2	12,394.2	100.0
46	050GYR975I00823-001	3,002.7	3,002.7	100.0
47	050GYR975N00324-021-00	11,324.0	11,324.0	100.0
48	050GYR975N00324-038-00	1,557.2	1,557.2	100.0
49	050GYR975N00324-058-00	1,722.5	1,722.5	100.0
50	050GYR975N00324-064-00	1,134.3	1,134.3	100.0
51	050GYR975N00324-069-00	1,306.3	1,306.3	100.0
52	050GYR975N00324-075-00	4,054.6	4,054.6	100.0
53	Otros 95 contratos de adquisiciones	22,423.7	0.0	0.0
54	Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez	6,985.1	6,985.1	100.0
Totales		1,086,802.5	1,064,378.8	97.9

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.

Para efectos de la fiscalización de los recursos ejercidos en dicho proyecto en 2024 se revisaron 1 contrato de obra pública a precios unitarios; 4 de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios; 47 contratos de adquisición de bienes y 1 pago de servicios (a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez), como se detalla en la siguiente tabla:

CONTRATOS, CONVENIOS Y PAGOS DE SERVICIOS REVISADOS  
(Miles de pesos [mdp])

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
1	1-21080005-4-43942, de obra pública a precios unitarios /LPI. "Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 camas, en Ciudad Juárez, Chihuahua".	06/09/22	Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V. en participación conjunta con Arkitektura para la Salud, S.A. de C.V.	1,578,197.4	09/09/22-31/03/24
	Convenio número 1-21080005-4-43942C1-22 para diferir en 32 días naturales la fecha de inicio de los trabajos por la entrega extemporánea del anticipo, quedando un periodo comprendido del 11/10/22 al 02/05/24 (570 días naturales).	08/12/22			
	Convenio número 1-21080005-4-43942C2-23 para modificar el programa general de ejecución de trabajos, así como integrar los volúmenes adicionales al catálogo de conceptos convenido.	18/10/23			
	Convenio número 1-21080005-4-43942C3-24, de incremento al monto y de ampliación del plazo por volúmenes adicionales.	19/03/24		295,823.8	03/05/24-31/07/24
	Convenio número 1-21080005-4-43942C4-24, de ampliación del plazo por cantidades adicionales.	09/08/24			01/08/24-21/09/24
	Convenio número 1-21080005-4-43942C5-24, de ampliación del plazo por cantidades adicionales.	06/11/24			22/09/24-29/11/24

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
	A la fecha de la revisión (noviembre de 2025) los trabajos objeto del contrato se encontraban concluidos, en operación y en proceso de finiquito.				
	Monto Modificado			1,874,021.2	
	Monto ejercido en años anteriores			872,769.6	
	Monto ejercido en 2024			768,750.3	
	Ajuste de costos años anteriores			1,798.6	
	Monto pendiente de ejercer			232,501.3	
2	1-21080005-5-43971, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/LPN. "Supervisión y Control del Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 camas, en Ciudad Juárez, Chihuahua".	27/02/23	Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V.	33,979.5	28/02/23-18/12/24
	A la fecha de la revisión (noviembre de 2025) los servicios objeto del contrato se encontraban en proceso de ejecución.				
	Monto contratado			33,979.5	
	Monto con cargo a recursos de 2023			16,225.4	
	Monto con cargo a recursos de 2024			15,662.7	
	Ajuste de costos de 2024			323.5	
	Monto pendiente de ejercer			2,091.4	
3	1-21080005-S-43943, de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado/LPN. "Prestación del servicio de Director Responsable de Obra en el Hospital General Regional 260 camas, Galgódromo, bien inmueble ubicado en la Avenida Vicente Guerrero número 8830, Fraccionamiento Las Quintas, Código Postal 32424 en Ciudad Juárez, Chihuahua".	08/11/22	MB Construye Verde, S.A. de C.V.	3,218.9	08/11/22-31/03/24
	Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de Forma Parcial de los Trabajos por 149 días naturales, del 25/03/24 al 20/08/24.	25/03/24			
	Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de Forma Parcial de los Trabajos por 51 días naturales, del 21/08/24 al 10/10/24.	20/08/24			
	Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de Forma Parcial de los Trabajos por 66 días naturales, del 11/10/24 al 15/12/24.	10/10/24			
	A la fecha de la revisión (noviembre de 2025) los servicios objeto del contrato se encontraban concluidos y en proceso de finiquito.				
	Monto contratado			3,218.9	
	Monto con cargo a recursos de 2023			904.6	
	Monto con cargo a recursos de 2024			1,341.2	
	Monto pendiente de ejercer			973.1	

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
4	2-2108000-5-421017, de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado/ADN. "Dictamen de Experto Sobre la Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental de las Acciones y Obras Planeadas para el Proyecto Denominado "Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Ciudad Juárez Chihuahua (Galgódromo)". A la fecha de la revisión (noviembre de 2025) los servicios objeto del contrato se encontraban concluidos y en proceso de finiquito; el pago del monto contratado se realizó en 2024.	13/10/23	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.	522.0	16/10/23-29/11/23
	Monto contratado			522.0	
	Monto con cargo a recursos de 2024			522.0	
5	2-21080005-5-431035, de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios/ADN. "Unidad verificadora de Instalaciones Eléctricas Durante la Ejecución del Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Aplicación del Hospital General Regional de 260 camas en Ciudad Juárez, Chihuahua". A la fecha de la revisión (noviembre de 2025) los servicios objeto del contrato se encontraban concluidos y en proceso de finiquito.	16/07/24	Persona Física 1	1,052.1	17/07/24-14/10/24
	Monto contratado			1,052.1	
	Monto con cargo a recursos de 2024			774.8	
	Monto pendiente de ejercer			277.3	
6	040T01523-001, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 7 "Aspirador portátil para succión continua"/LPIE. Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 7	23/01/24	AMC Biomedical, S.A. de C.V.	1,002.2	09/01/24-31/12/24
				1,002.2	
7	040T01523-015, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 37 "Estuche de diagnóstico hospitalario"/LPIE. Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 37	23/01/24	Viter Medical, S.A. de C.V.	1,778.3	09/01/24-31/12/24
				1,778.3	
8	040T01523-044, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 98 "Sabana térmica con aire caliente"/LPIE. Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 98	23/01/24	Mersy Corp, S.A. de C.V.	3,666.8	09/01/24-31/12/24
				3,666.8	
9	040T01523-060, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 138 "Refrigerador para vacunas"/LPIE. Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 138	23/01/24	Equipamento Tecnológico, S.A. de C.V.	1,187.6	09/01/24-31/12/24
				1,187.6	

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
10	040T01523-075, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 219 "Mesa quirúrgica universal..."/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 219	23/01/24	Industrias Cobramex, S.A. de C.V.	2,315.6 <hr/> 2,315.6	09/01/24-31/12/24
11	040T01623-001, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 1, "Angiógrafo arco monoplanar"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 1	24/01/24	Healthcare Systems de México, S.A. de C.V.	26,180.7 <hr/> 26,180.7	10/01/24-31/12/24
12	040T01623-002, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 5 "Cama para cuidados intensivos"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 5	24/01/24	Absten Diagnostik, S.A. de C.V.	8,510.9 <hr/> 8,510.9	10/01/24-31/12/24
13	040T01623-005, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, Partida 8 "Cama camilla radiotransparente"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 8	24/01/24	CAF Healthcare Systems, S.A. de C.V. en conjunto con Alta Tecnología en Equipo Médico Isagei, S.A. de C.V.	2,366.4 <hr/> 2,366.4	10/01/24-31/12/24
14	040T01623-007, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 11 "Electrocardiógrafo multicanal con interpretación"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 11	24/01/24	Central Médica de Suministros, S.A. de C.V. en conjunto con Alta Tecnología en Equipo Médico Isagei, S.A. de C.V.	2,317.7 <hr/> 2,317.7	10/01/24-31/12/24
15	040T01623-010, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, Partida 15 "Ecocardiógrafo tridimensional Dopple color"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 15	24/01/24	Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.	2,844.0 <hr/> 2,844.0	10/01/24-31/12/24
16	040T01623-015, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 25 "Unidad radiológica y fluoroscópica digital con telemando"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 25	24/01/24	Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	9,958.6 <hr/> 9,958.6	10/01/24-31/12/24

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
17	040T01623-017, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 27 "Unidad de ortopantomografía (digital)"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 27	24/01/24	Corindal, S.A. de C.V.	2,917.4 <hr/> 2,917.4	10/01/24-31/12/24
18	040T01623-019, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 29 "Unidad radiológica portátil"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 29	24/01/24	Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	12,825.5 <hr/> 12,825.5	10/01/24-31/12/24
19	040T01623-028, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 39 "Lampara obstétrica (Led)"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 39	24/01/24	CAF Healthcare Systems, S.A. de C.V. en conjunto con Alta Tecnología en Equipo Médico Isagei, S.A. de C.V.	1,911.4 <hr/> 1,911.4	10/01/24-31/12/24
20	040T01623-039, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 57 "Ventilador neonatal para cuidados intensivos"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 57	24/01/24	Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.	4,727.4 <hr/> 4,727.4	10/01/24-31/12/24
21	040T01623-042, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 64 "Unidad de anestesia de alta especialidad"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 64	24/01/24	Drager Medical México, S.A. de C.V.	1,784.0 <hr/> 1,784.0	10/01/24-31/12/24
22	040T01623-043, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 65 "Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor marcapaso"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 65	24/01/24	Corporativo MS Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	12,841.2 <hr/> 12,841.2	10/01/24-31/12/24
23	040T01623-052, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 77 "Incubadora para recién nacido (cuna de calor radiante)"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 77	24/01/24	Drager Medical México, S.A. de C.V.	6,913.0 <hr/> 6,913.0	10/01/24-31/12/24

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
24	040T01623-056, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 81 "Ultrasonógrafo básico"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 81	24/01/24	Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	1,419.8 <hr/> 1,419.8	10/01/24-31/12/24
25	040T01623-057, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 82 "Ultrasonógrafo intermedio"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 82	24/01/24	Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	2,547.4 <hr/> 2,547.4	10/01/24-31/12/24
26	040T01623-058, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 83 "Ultrasonógrafo avanzado"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 83	24/01/24	Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	3,835.0 <hr/> 3,835.0	10/01/24-31/12/24
27	040T01623-059, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 84 "Ultrasonógrafo (gineco-obstétrico segundo nivel)/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 84	24/01/24	Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	1,773.1 <hr/> 1,773.1	10/01/24-31/12/24
28	040T01623-061, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 86 "Tomografía computarizada multicortes de 64 cortes"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 86	24/01/24	Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.	13,882.3 <hr/> 13,882.3	10/01/24-31/12/24
29	040T01623-062, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 87 "Unidad de anestesia básica"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 87	24/01/24	Drager Medical México, S.A. de C.V.	9,654.6 <hr/> 9,654.6	10/01/24-31/12/24
30	040T01623-063, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 88 "Unidad de anestesia intermedia"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 88	24/01/24	Drager Medical México, S.A. de C.V.	3,107.8 <hr/> 3,107.8	10/01/24-31/12/24
31	040T01623-064, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 89 "Ventilador de alta frecuencia oscilatoria..."/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 89	24/01/24	Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.	1,199.0 <hr/> 1,199.0	10/01/24-31/12/24

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
32	040T01623-065, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 90 "Cama clínica hospitalaria de múltiples posiciones..."/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 90	24/01/24	Gestum Consultores, S.A. de C.V.	8,932.0 <hr/> 8,932.0	10/01/24-31/12/24
33	040T01623-068, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 92 "Cama clínica hospitalaria de múltiples posiciones para medicina interna"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 92	24/01/24	CAF Healthcare Systems, S.A. de C.V. en conjunto con Alta Tecnología en Equipo Médico Isagei, S.A. de C.V.	5,626.6 <hr/> 5,626.6	10/01/24-31/12/24
34	040T01623-069, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 93 "Mesa quirúrgica universal..."/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 93	24/01/24	FEHLMEX, S.A. de C.V.	2,148.9 <hr/> 2,148.9	10/01/24-31/12/24
35	040T01623-074, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 98 "Mastógrafo digital con estereotaxia"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 98	24/01/24	Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V.	4,637.7 <hr/> 4,637.7	10/01/24-31/12/24
36	040T01623-076, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 101 "Craneotomo eléctrico"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 101	24/01/24	Berclan, S.A. de C.V.	1,673.3 <hr/> 1,673.3	10/01/24-31/12/24
37	040T01623-078, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 103 "Resonancia magnética de 1.5 teslas"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 103	24/01/24	Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V.	34,550.4 <hr/> 34,550.4	10/01/24-31/12/24
38	040T01623-079, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 105 "Cama obstétrica eléctrica para atención del parto amigable"/LPIE.  Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 105	24/01/24	Viter Medical, S.A. de C.V.	5,834.8 <hr/> 5,834.8	10/01/24-31/12/24
39	040T01623-081, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios, partida 107 "Electromotor para cirugía (macrocirugía)/LPIE.	24/01/24	Berclan, S.A. de C.V.	1,946.7	10/01/24-31/12/24

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
	Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 107			1,946.7	
40	050GYR009N20224-001-00, para la habilitación de la infraestructura de bienes informáticos no TIC'S..., Partidas 1 "Pizarrón electrónico", 2 "Mensajero electrónico para uso interior", 3 "Grabadora reproductora ...", 4 "Reproductor de DVD y MP3", 5 "Pantallas de Proyección eléctricas", 6 "Pantallas de Proyección manual" y 7 "Pantalla LCD"/ITP.	26/10/24	Seguridad e Instalaciones Especiales ID Security & Infraestructure de México, S.A. de C.V.	5,168.0	11/10/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7			5,168.0	
41	050GYR009T13224-003-00, para la adquisición de equipamiento para el HGR de 260 camas en ciudad Juárez, Partidas 2 "Baño de parafina en fisioterapia", 3 "Baño con remolino fijo", 4 "Baño de cuerpo entero con remo", 15 "Equipo de termo terapia...", 16 "Generador o lámpara de rayos", 29 "Barras paralelas", 31 "Mesa de estabilidad", 32 "Rampa y escalera infantil", 33 "Escalerilla de madera" y 43 "Escalera y rampa con barandal"/LPIE.	16/08/24	Grupo Bukbara, S.A. de C.V.	1,784.2	02/08/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 2, 3, 4, 15, 16, 29, 31, 32, 33 y 43			1,784.2	
42	050GYR009T15324-003-00, para la adquisición de equipamiento para el HGR de 260 camas en ciudad Juárez, Partidas 51 "Bascula Electrónica ...", 52 "Recipiente térmico para bebidas 9.5 lts.", 54 "Bascula automática de mesa", 55 "Batidora eléctrica de mesa", 56 "Batidora eléctrica de piso", 58 "carro termo porta charolas", 63 "Horno de microondas acabado...", 70 "Licuadora industrial...", 71 "Licuadora capacidad 2 LTS.", 74 "Molino eléctrico para carne", 75 "Peladora de verduras...", 76 "Procesador de Alimentos...", 78 "Recipiente térmico para alimentos...", 79 "Recipiente térmico para alimentos...", 80 "Recipiente térmico para alimentos...", 81 "Recipiente térmico para alimentos...", 82 "Recipiente térmico para bebida..." 83 "Recipiente térmico para bebida...", 84 "Rebanadora para carnes frías", 85 "Refrigerador tipo domestico...", 86 "Refrigerador tipo domestico...", 87 "Refrigerador tipo domestico..." y 89 "Refrigerador vertical 2 puertas" /LPIE.	02/10/24	Persona Física 2	6,566.4	17/09/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 51, 52, 54, 55, 56, 58, 63, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89			6,566.4	

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
43	050GYR009T21824-001-00, para adquisición de equipamiento para el HGR de 260 camas en ciudad Juárez, Partidas 19 "Videomicroscopio...", 23 "Centrifuga para separación de células", 24 "Horno eléctrico para secar o esterilizar" y 95 "Tinción automatizada" /ADI. Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 19, 23, 24 y 95	04/12/24	Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.	7,971.2	19/01/24-31/12/24
				7,971.2	
44	050GYR040T00824-017-00, para el equipamiento médico para hospitales prioritarios 2024, Partidas 4 "Mesa universal para exploración" y 276 "Cama clínica múltiples posiciones..." /LPIE. Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 4 y 276	04/10/24	Tecnología Integral Personalizable, S.A. de C.V.	3,096.3	23/09/24-31/12/24
				3,096.3	
45	050GYR975I00723-001, para la adquisición de equipo de cómputo y periféricos, Partida 1 "Computadora de escritorio intermedia (con tarjeta de red inalámbrica)" /ITPIE. Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 1	07/12/23	Conectividad Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.	12,394.2	22/11/23-31/12/23
				12,394.2	
46	050GYR975I00823-001, para el equipo de impresión y digitalización, Partida 1 "Perfil "A" impresora..." /ITPE. Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 1	05/12/23	Industrias Sandoval, S.A. de C.V.	3,002.7	22/11/23-31/12/23
				3,002.7	
47	050GYR975N00324-021-00, para la adquisición de mobiliario administrativo para hospitales prioritarios, Partidas 367 "Mesa oval para juntas...", 370 "Archivero de 4 gavetas...", 371 "Módulo de atención...", 373 "Pizarrón magnético...", 376 "Archivero guarda...", 377 "Archivero de 2 gavetas...", 378 "Archivero 4 gavetas...", 380 "Archivero guarda visible...", 388 "Escritorio modular de 150 cm...", 389 "Escritorio modular de 150 cm...", 390 "Escritorio modular de 180 cm...", 391 "Escritorio modular...", 399 "Portarotafolio con pizarrón", 403 "Sillón giratorio de...", 404 "Sillón giratorio...", 407 "Tarjetero sencillo...", 408 "Tarjetero triple...", 410 "Banca en tándem...", 413 "Banca vestidor...", 415 "Carro transportador...", 420 "Mesa de trabajo...", 421 "Mesa infantil maternal", 425 "Pizarrón de 120 cm...", 426 "Pizarrón de 120 cm...", 427 "Pizarrón de 150 cm...", 428 "Pizarrón de 180 cm ...", 433 "Tablero de corcho de 120 cm", 434 "Tablero de corcho...", 441 "Carro transportador...", 453 "Mesa fría para barra...", 458 "Mesa para tajo de 150 cm", 462 "Exhibidor de revistas", 463 "Mesa Doble Para Gabinete...", 466 "Sillón confortable...", 468 "Sillón giratorio...", 470 "Escritorio modular en C", 480 "Casillero doble...", 481 "Mesa rectangular...", 484 "Escritorio rectangular...", 487 "Silla fija de polietileno" y 488 "Anaquel esqueleto..." /LPNE.	18/07/24	Edvag Conceptos Comerciales, S.A. de C.V.	11,324.0	04/07/24-31/12/24

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
	Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 367, 370, 371, 373, 376, 377, 378, 380, 388, 389, 390, 391, 399, 403, 404, 407, 408, 410, 413, 415, 420, 421, 425, 426, 427, 428, 433, 434, 441, 453, 458, 462, 463, 466, 468, 470, 480, 481, 484, 487 y 488			11,324.0	
48	050GYR975N00324-038-00, para la adquisición de mobiliario administrativo para hospitales prioritarios, Partida 379 "Archivero de cuatro gavetas"/LPNE.	18/07/24	Impulsora de Consultoría e Ingeniería Mexicana, S.A. de C.V.	1,557.2	04/07/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 379			1,557.2	
49	050GYR975N00324-058-00, para la adquisición de mobiliario administrativo para hospitales prioritarios, Partidas 372 "Módulo de atención...", 381 "Archivero de dos gavetas...", 384 "Anaquel fijo dos vistas...", 394 "Mesa de apoyo...", 397 "Mesa para sala...", 423 "Mesa para computadora...", 460 "Anaquel para libros...", 461 "Archivero cuatro gavetas...", 476 "Mesa circular..." y 485 "Escritorio rectangular..."/LPNE.	18/07/24	Muebles la Forja de Juan Escobar, S.A. de C.V.	1,722.5	04/07/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 372, 381, 384, 394, 397, 423, 460, 461, 476 y 485			1,722.5	
50	050GYR975N00324-064-00, para la adquisición de mobiliario administrativo para hospitales prioritarios, Partida 473 "Silla giratoria de respaldo"/LPNE.	18/07/24	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V..	1,134.3	04/07/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para la partida 473			1,134.3	
51	050GYR975N00324-069-00, para la adquisición de mobiliario administrativo para hospitales prioritarios, Partidas 411 "Banca en tándem" y 454 "Mesa lisa de 120 cm"/LPNE.	18/07/24	Tecnología Integral Personalizable, S.A. de C.V.	1,306.3	04/07/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 411 y 454			1,306.3	
52	050GYR975N00324-075-00, para la adquisición de mobiliario administrativo para hospitales prioritarios, Partidas 382 "Anaquel esqueleto", 383 "Anaquel fijo" y 387 "Credenza de 150 cm"/LPNE.	18/07/24	Transformatec, S.A. de C.V.	4,054.6	04/07/24-31/12/24
	Monto contratado y ejercido en 2024, para las partidas 382, 383 y 387			4,054.6	

Consecutivo	Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de contratación	Fecha de suscripción	Contratista/ Proveedor	Original	
				Monto con IVA	Plazo
53	Pago a cuenta de derechos de fuentes y conexiones y pago de la línea de agua tratada.	13/05/2024	Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez	6,985.1	
Monto contratado y ejercido en 2024				6,985.1	

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.

- ADI. Adjudicación directa internacional.
- ADN. Adjudicación directa nacional.
- ITP. Invitación a cuando menos tres personas.
- ITPE. Invitación a cuando menos tres personas, electrónica.
- ITPIE. Invitación a cuando menos tres personas, internacional electrónica.
- LPI. Licitación pública internacional.
- LPIE. Licitación pública internacional electrónica.
- LPN. Licitación pública nacional.
- LPNE. Licitación pública nacional electrónica.

El proyecto "HGR de 260 camas en Juárez, Chih." contó con suficiencia presupuestal que se integró por un monto de 1,086,802.5 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública de 2024 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 50, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Información Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con las claves de cartera número 2250GYR0015 y presupuestarias números 50-GYR-2-3-02-004-K012-51101-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-51501-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-51901-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-53101-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-53201-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-56201-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-56501-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-56701-2-4-8-2250GYR0015, 50-GYR-2-3-02-004-K012-62201-3-4-8-2250GYR0015 y 50-GYR-2-3-02-004-K012-62905-3-4-8-2250GYR0015.

### **Antecedentes**

El proyecto del "HGR de 260 camas en Juárez, Chih.", se ejecuta en un terreno de 75,000 m<sup>2</sup>, con una superficie total construida de 44,544.49 m<sup>2</sup>. El periodo de ejecución del proyecto es de tres años 2022, 2023 y 2024.

El conjunto consta de dos cuerpos rectangulares unidos por un puente con un núcleo de elevadores para comunicar ambos edificios y una torre de encamados; el primer cuerpo considera las áreas de especialidades, rehabilitación cardiaca y física, medicina física, centro de documentación. Educación médica e investigación, aulas y sanitarios, hemodiálisis, diálisis ambulatoria, quimioterapia, clínica del dolor, terapia respiratoria, sala de espera, clínica de heridas estomas y pie diabético, terrazas, elevadores y sanitarios; el segundo cuerpo comprende farmacia, consulta externa de especialidades, almacén, oficina de gobierno, nutrición y dietética, clínica de mama, imagenología, centro de colecta, laboratorios de análisis clínicos, admisión hospitalaria, urgencias, unidad de quemados, tococirugía, CEYE, quirófano central, cirugía ambulatoria, endoscopía, área de Gobierno, sala de espera, unidad

de cuidados intensivos pediátricos, adultos, neonatales, ginecobstetricia y recuperación postquirúrgica; y la torre de encamados de siete niveles consta de: hospitalización, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y medicina interna; asimismo, contará con un estacionamiento para 575 cajones. Actualmente el hospital se encuentra en operación.

El Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Ciudad Juárez, Chihuahua, se realiza como continuación del actual Hospital de Especialidades y de Cancerología, cuya construcción inició en el año de 2014 a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, y fue suspendido en 2016. En 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) donó el predio junto con el inmueble al Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente en 2022 (6 años después) se continuó con la construcción del Hospital.

El proyecto se ubica en la calle Vicente Guerrero núm. 8830, Fraccionamiento Las Quintas, Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, con las coordenadas de georreferenciación siguientes: latitud 31.730684 y longitud -106.402593.

### **Resultados**

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942, que ampara el "Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Ciudad Juárez, Chihuahua" se detectaron pagos en exceso por duplicidad de pago en tres conceptos estimados y pagados de manera provisional con los precios unitarios de contrato, previamente a la autorización de los conceptos no previstos en el catálogo original, por la modificación de sus características, sin embargo, al autorizarse los nuevos precios, se efectuó el pago por los mismos equipos sin haber realizado la deductiva correspondiente del pago inicial, lo cual se identificó en la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal del IMSS y de la ASF del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025, por un monto de 1,437.7 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 379.7 miles de pesos en el concepto EL22-009-210, "Tablero "TGE-01" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor electromagnético Masterpac (NT10H1) barras de 1200 A, 3F-4H-480/277 y 65 KA..."; 450.0 miles de pesos en el concepto EL22-009-211, "Tablero "TGE-PE-01" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor principal electromagnético Masterpac (NT10H1) con Equipo de medición y monitoreo integrado tipo Powermeter 850...", y 608.0 miles de pesos en el concepto EL22-009-215, "Tablero genera "TGE-02" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor principal electromagnético Masterpac (NW20H1) con Equipo de medición y monitoreo integrado tipo Powermeter 850..."; toda vez que, en las cantidades consignadas en los generadores de las estimación número 106, con un periodo de ejecución comprendido del 1 al 31 de marzo de 2024, con fecha de pago de 6 de junio de 2024, autorizadas por la residencia de obra de la entidad fiscalizada, como se detalla en la siguiente tabla.

DIFERENCIAS DETECTADAS ENTRE LAS CANTIDADES ESTIMADAS Y PAGADAS CONTRA LAS REALMENTE EJECUTADAS  
(Pieza, pesos y miles de pesos [mdp])

Clave	Concepto	Unidad	Precio Unitario (pesos)	Estimado y Pagado al 31 de diciembre de 2024		Verificado Físicamente		Diferencia	
				Cantidad	Importe [mdp]	Cantidad	Importe [mdp]	Cantidad	Importe [mdp]
OC07	Tablero e interruptores.								
EL22-001-000	"Suministro e instalación de centro de carga, marca Schneider, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos..."								
EL22-009-210	"Tablero "TGE-01" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor electromagnético Masterpac (NT10H1) barras de 1200 A, 3F-4H-480/277 y 65 KA..."	Pieza	379,699.75	1	379.7	0	0.0	1	379.7
EL22-009-211	"Tablero "TGE-PE-01" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor principal electromagnético Masterpac (NT10H1) con Equipo de medición y monitoreo integrado tipo Powermeter 850..."	Pieza	449,983.09	1	450.0	0	0.0	1	450.0
EL22-009-215	"Tablero genera "TGE-02" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor principal electromagnético Masterpac (NW20H1) con Equipo de medición y monitoreo integrado tipo Powermeter 850..."	Pieza	608,021.66	2	1,216.0	1	608.0	1	608.0
Total									1,437.7

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes del contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942, revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

En respuesta y como acción derivada del acta de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares (con observaciones) del 4 de diciembre de 2025, mediante el oficio del 19 de diciembre del mismo año, el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó diversa información y documentación adicional certificada e informó que se llevaron a cabo las deductivas de los conceptos observados del contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942, en la estimación número 401 extraordinaria, con periodo de ejecución del 1 al 16 de febrero de 2025, por un monto de 829.7 miles de pesos integrado de la manera siguiente: por 379.7 miles de pesos en el concepto EL22-009-210, "Tablero "TGE-01" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor electromagnético Masterpac (NT10H1) barras de 1200 A, 3F-4H-480/277 y 65 KA..."; y 450.0 miles de pesos en el concepto EL22-009-211, "Tablero "TGE-PE-01" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca Square-D con interruptor principal electromagnético Masterpac (NT10H1) con Equipo de medición y monitoreo integrado tipo Powermeter 850..."; y en la estimación número 408 extraordinaria, con periodo de ejecución del 1 al 16 de febrero de 2025, por 608.0 miles de pesos en el concepto EL22-009-215, "Tablero genera "TGE-02" tipo (combinación) servicio emergencia, tipo QD Logic marca

Square-D con interruptor principal electromagnético Masterpac (NW20H1) con Equipo de medición y monitoreo integrado tipo Powermeter 850...".

Además, del contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942 anexó la estimación número 401 extraordinaria, el contra - recibo de fecha 27 de octubre de 2025 y la factura del 10 de octubre de 2025; así como la estimación número 408 extraordinaria, el contra - recibo de fecha 27 de octubre de 2025, la factura del 10 de octubre de 2025 y el estado de cuenta bancario del mes de octubre de 2025, por un importe de 28,248.9 miles de pesos.

Una vez analizada la información y documentación adicional certificada proporcionada por la entidad fiscalizada, se considera que la observación se atiende, toda vez que, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social acreditó que se realizó la recuperación del importe observado por 1,437.7 miles de pesos con la documentación complementaria de soporte consistente en: la estimación número 401 extraordinaria, el contra - recibo de fecha 27 de octubre de 2025, la factura del 10 de octubre de 2025; la estimación número 408 extraordinaria, el contra - recibo de fecha 27 de octubre de 2025, la factura del 10 de octubre de 2025 y el estado de cuenta bancario del mes de octubre de 2025 por un importe de 28,248.9 miles de pesos, que resulta del importe estimado, menos la aplicación de las deductivas de los tres conceptos observados por 1,437.7 miles de pesos, del contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942, por lo se atiende lo observado.

**2.** Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942, relativo al "Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Ciudad Juárez, Chihuahua", se evidenció que se pagaron precios unitarios contractuales que no se corresponden con las características de los trabajos ejecutados, en los conceptos OC06-008-001, "He-01 en acceso principal de 7.20 x 2.70 m. integrada por: dos fijos de 1.85 x 0.60 m..."; OC06-008-031, "He-31-en fachada ventana de 1.20 x 2.40 m (fijo) incluye cristal tipo control solar de 6 mm. de espesor"; IN32-034-000, "De 4200 watts una fase 3 hilos con conexión a tierra, a 120 +/- 10 % VCA..."; TM32-005-050, "Servidor de archivos para televisión enseñanza (telemedicina y videoconferencia) marca Hewlett Packard...", y P133-OC07-003, "Suministro y colocación puerta manual corrediza, serie: S310, tipo: SO-SX-SX-SO de 3.37 a 3.60 x 2.20 m, Marca Horton Automatics..."; no obstante que se inició el trámite para la autorización de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original, al 3 de octubre de 2025, fecha de la visita de verificación física, el área correspondiente aún no había autorizado dichos precios con las nuevas especificaciones, pese a que habían transcurrido entre 339 y 452 días naturales desde su fecha de pago, como se detalla en la siguiente tabla:

PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES PAGADOS QUE NO SE CORRESPONDEN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS  
(Piezas y días naturales)

Clave	Concepto	Unidad	Fecha de		Días naturales transcurridos	Observaciones
			Pago	Visita de verificación		
OC06	Herrerías.					
OC06-008-000	"Herrería, cancelería, ventanería exteriores con perfiles de aluminio, serie 140 Mca. Cuprum Euro o similares líneas Eurovent Premiun o similares en peso y sección autorizado por el IMSS..."					
OC06-008-001	"He-01 en acceso principal de 7.20 x 2.70 m. integrada por: dos fijos de 1.85 x 0.60 m..."	Pieza	30/10/2024	03/10/2025	339	Las características de los trabajos ejecutados difieren de la descripción del concepto.
OC06-008-031	He-31-en fachada ventana de 1.20 x 2.40 m (fijo) incluye cristal tipo control solar de 6 mm. de espesor.	Pieza	11/10/2024	03/10/2025	358	Las características de los trabajos ejecutados difieren de la descripción del concepto.
IN32	Equipo propio.					
IN32-034-000	Suministro e instalación de sistema de respaldo de energía ininterrumpida para 20 minutos. con banco de baterías libres de mantenimiento y que cumplan..."					
IN32-034-050	"De 4200 watts una fase 3 hilos con conexión a tierra, a 120 +/- 10 % VCA..."	Pieza	26/08/2024	03/10/2025	404	Las características de los trabajos ejecutados difieren de la descripción del concepto.
TM32	Equipo propio del inmueble.					
TM32-005-000	"Suministro e instalación de equipo de videoconferencia. incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes..."					
TM32-005-050	"Servidor de archivos para televisión enseñanza (telemedicina y videoconferencia) marca Hewlett Packard..."	Pieza	09/07/2024	03/10/2025	452	Las características de los trabajos ejecutados difieren de la descripción del concepto.
P133	Precio directo puertas Horton.					
P133-OC07-003	"Suministro y colocación puerta manual corrediza, serie: S310, tipo: SO-SX-SX-SO de 3.37 a 3.60 x 2.20 m, Marca Horton Automatics..."	Pieza	25/10/2024	03/10/2025	344	Las características de los trabajos ejecutados difieren de la descripción del concepto.

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes del contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942, revisado y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.

Lo anterior, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 107, párrafo primero.

En relación con el acta de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares (con observaciones) del 4 de diciembre de 2025, específicamente para el resultado antes referido, el Instituto Mexicano del Seguro Social no se pronunció al respecto.

**2024-9-19GYR-22-0186-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria**

La Auditoría Superior de la Federación comunica la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie

el procedimiento administrativo correspondiente por las presuntas irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión pagaron precios unitarios contractuales que no se corresponden con las características de los trabajos ejecutados mediante el contrato de obra pública a precios unitarios número 1-21080005-4-43942, en los conceptos OC06-008-001, "He-01 en acceso principal de 7.20 x 2.70 m. integrada por: dos fijos de 1.85 x 0.60 m..."; OC06-008-031, "He-31-en fachada ventana de 1.20 x 2.40 m (fijo) incluye cristal tipo control solar de 6 mm. de espesor"; IN32-034-000, "De 4200 watts una fase 3 hilos con conexión a tierra, a 120 +/- 10 % VCA..."; TM32-005-050, "Servidor de archivos para televisión enseñanza (telemedicina y videoconferencia) marca Hewlett Packard...", y P133-OC07-003, "Suministro y colocación puerta manual corrediza, serie: S310, tipo: SO-SX-SX-SO de 3.37 a 3.60 x 2.20 m, Marca Horton Automatics..."; no obstante que se inició el trámite para la autorización de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original, al 3 de octubre de 2025, fecha de la visita de verificación física, el área correspondiente aún no había autorizado dichos precios con las nuevas especificaciones, pese a que habían transcurrido entre 340 y 453 días naturales desde su fecha de pago, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 107, párrafo primero.

**3.** Con la revisión del proyecto denominado "HGR de 260 camas en Juárez, Chih.", con la clave de cartera número 2250GYR0015, se constató que, mediante la autorización de los oficios de liberación de inversión correspondientes a obra pública y equipamiento, las adecuaciones presupuestarias reportadas en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la documentación de soporte correspondiente, la entidad fiscalizada acreditó que la presupuestación del proyecto se realizó de conformidad con la normativa aplicable.

**4.** Con la revisión de un contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y de 47 contratos de adquisición de equipamiento para el proyecto "HGR de 260 camas en Juárez, Chih.", formalizados mediante las modalidades de adjudicación directa internacional, adjudicación directa nacional, invitación a cuando menos tres personas, invitación a cuando menos tres personas electrónica, invitación a cuando menos tres personas internacional electrónica, licitación pública internacional, licitación pública internacional electrónica, licitación pública nacional y licitación pública nacional electrónica, se comprobó que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó los procedimientos de contratación de conformidad con la normativa aplicable.

### ***Recuperaciones Operadas***

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,437,704.50 pesos, con motivo de la intervención de la ASF.

### ***Buen Gobierno***

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.

**Resumen de Resultados, Observaciones, Acciones y Recomendaciones**

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

**Consideraciones para el seguimiento**

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes.

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no, solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco jurídico que regule la materia.

**Dictamen**

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2026, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto "HGR de 260 camas en Juárez, Chih.", a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable; y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió las disposiciones normativas que son aplicables en la materia, excepto por el aspecto observado siguiente:

- Pago en cinco conceptos de obra que no se corresponden con las características de los trabajos ejecutados, no obstante que se inició el trámite para la autorización de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original, al 3 de octubre de 2025, fecha de la visita de verificación física, aún no se han autorizado dichos precios por el área correspondiente con las nuevas especificaciones, pese a que han transcurrido entre 339 y 452 días naturales desde su fecha de pago.

***Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:***

Director de Área

Director General

Arq. Mario Trejo Torres

Ing. Erik López Avelar

Subdirector de Auditoría "D3.3"

Firma en suplencia por ausencia del Director de Auditoría "D3", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, por ser el servidor público más antiguo en el cargo de jerarquía inmediata inferior al Director de Área

***Comentarios de la Entidad Fiscalizada***

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones, fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, determinados por la Auditoría Superior de la Federación que atiende parcialmente los hallazgos de la auditoría y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe de Auditoría.

El Informe de Auditoría puede consultarse en el Sistema Público de Consulta de Auditorías (SPCA).

La información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para la atención de los resultados fue debidamente evaluada y se precisa en el último párrafo de cada resultado, en donde se señalan detalladamente los motivos por los cuales, en su caso, se consideraron como insuficientes o que no se aportaron los elementos para la atención de las observaciones preliminares que se incluyen en el presente Informe Individual como Resultados Con Observaciones y Acciones.

## **Apéndices**

### *Procedimientos de Auditoría Aplicados*

1. Verificar que la presupuestación de los trabajos se realizó de conformidad con la normativa aplicable.
2. Verificar que la contratación de los trabajos se realizó de conformidad con la normativa aplicable.
3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la normativa aplicable.

### *Áreas Revisadas*

Las direcciones de Finanzas y de Administración, las unidades de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión, y de Adquisiciones, y el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

### *Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas*

Durante el desarrollo de la auditoría, se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 107, párrafo primero.

### *Fundamento Jurídico de la ASF para Promover o Emitir Acciones y Recomendaciones*

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.