

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO**

Sector
**MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES**

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
**Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el
Estado de México**

ENTE AUDITADO
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**NÚMERO DE AUDITORÍA
436-DE**

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de presupuestación, contratación, ejecución y el pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

El proyecto "Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México", forma parte de las obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y representa una de las obras de mayor importancia para la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto de la "Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México", consiste en la construcción de un túnel de 5.0 m de diámetro con un desarrollo de 7,631.85 metros de longitud y de cinco lumbreras de 12 metros de diámetro y una de 16 metros de diámetro. De este proyecto se revisaron un contrato de obra pública y un contrato de servicios, a la fecha de la revisión (agosto de 2018) el contrato de obra se encontraba en proceso de terminación anticipada y concluido el contrato de servicios de supervisión externa.

La revisión documental de los distintos contratos establecidos para llevar a cabo esta obra en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades debido a que se determinó la inviabilidad del proyecto, ya que su funcionamiento actualmente sería nulo al no contar con la obra en la cual descargaría el agua captada por dicho túnel, y la falta de amortización de los anticipos en los contratos de obra y servicios, pagos de personal que no corresponde con la plantilla propuesta por el contratista, así como de siete meses de supervisión cuando los trabajos de construcción se encontraban suspendidos.

En total, esta auditoría arrojó 5 observaciones, de las cuales se generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo Seleccionado	286,621.8	
Muestra Auditada	282,334.3	
Representatividad de la muestra		98.5
Monto observado	210,731.9	