

**RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL - DESARROLLO
ECONÓMICO**

Sector 18 Energía

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA - "Egresos del Campo
Ayatsil del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap"***

ENTE AUDITADO - PEMEX Exploración y Producción

NÚMERO DE AUDITORÍA – 479-DE

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

**PEMEX Exploración y
Producción (PEP)
Petróleos Mexicanos (PEMEX)**

¿QUÉ AUDITAMOS?

Erogaciones del Campo Ayatsil, relacionadas con la contratación de servicios de transportación e instalación de plataformas; interconexión de sistemas para su puesta en marcha; servicios integrados de perforación, terminación y reparación de pozos; y arrendamiento de equipos modulares para perforación, incluyendo su mantenimiento.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

El Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, tiene como objetivo la producción e incorporación de reservas de aceite pesado y extrapesado. El campo Ayatsil, con un horizonte del 2017 al 2057, cuenta con una estrategia operativa que contribuirá al cumplimiento de las metas de producción, para los programas de exportación del crudo Maya (aceite pesado).

El Campo Ayatsil ejerció en 2017 un monto por 5,044,326.8 miles de pesos, de los cuales 3,803,483.0 miles de pesos (75.4%), se gastaron en servicios de transportación, instalación e infraestructura para plataformas.

CONCLUSIONES DE LA ASF

- PEP incumplió las metas físicas establecidas en el “Compromiso Mínimo de Trabajo” (CMT) del Título de Asignación; al cierre de 2017, realizó 7 perforaciones y 9 terminaciones menos que lo programado, sin que justificara las causas, y sin que la CNH emitiera objeciones durante su supervisión.
- Los procesos de adjudicación de los seis contratos relativos al transporte e instalación de cuatro plataformas, la interconexión de sistemas para su operación, los servicios integrados de perforación, terminación y reparación de pozos y el arrendamiento de equipos modulares, cinco por licitación pública internacional y uno por adjudicación directa, se formalizaron en 2012, 2013 y 2015. Los contratos presentaron 26 convenios modificatorios y 26 memorandas de entendimiento.
- En 2017, se realizaron pagos, por 3,803,483.1 miles de pesos, que corresponden a 117 estimaciones por trabajos ejecutados que incluyen extraordinarios, denominados “Variaciones de Obra”, y sustentados entre otros, en las propuestas técnico-económicas, dictámenes de análisis y valoración, actas circunstanciadas, resúmenes de operación, perforación y condiciones de pozos, generadores, autorización de costos, pruebas preoperacionales y reportes fotográficos.
- PEP aplicó descuentos, retenciones y deductivas, por 725,298.0 miles de pesos, por servicios de inspección, pagos en exceso y ajuste de costos.
- El 22 de junio de 2018, en cumplimiento del contrato 640835805, se realizó en la Sonda de Campeche la instalación de la superestructura Ayatsil-C (7,500 ton.).

Se determinaron 2 observaciones que generaron: 4 Recomendaciones.