

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA  
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL  
DESARROLLO ECONÓMICO**

**Sector Medio Ambiente y Recursos  
Naturales**

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA***

Construcción del Canal Centenario, Nayarit

ENTE AUDITADO

Comisión Nacional del Agua

**NÚMERO DE AUDITORÍA 431-DE**

**¿A QUIÉNES AUDITAMOS?**

La Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua.

**¿QUÉ AUDITAMOS?**

Los procedimientos de presupuestación, contratación, ejecución y pago.

**¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?**

El proyecto de la “Construcción del canal Centenario, Nayarit” es de relevancia ya tiene por objeto apoyar el desarrollo económico agroalimentario de la planicie del estado de Nayarit mediante la construcción de un canal principal y su zona de riego, lo cual incluye la construcción de canales secundarios, drenes y estructuras de control.

**CONCLUSIONES DE LA ASF**

El proyecto de la “Construcción del canal Centenario, Nayarit” inicio en el año 2014 y consiste en un canal principal que inicia en el margen derecho de la presa derivadora “El Jileño” y tiene una longitud de 59.6 km, con gasto de diseño de 60.0 m<sup>3</sup>/s para el riego de 43,105.0 hectáreas. La red de distribución de canales constará de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control (sifones, alcantarillas, etc.), que se complementa con una red de drenaje que consta básicamente de drenes principales, secundarios y terciarios, con una longitud de 293.2 km; asimismo, se plantea una red de caminos de 428.9 km para realizar las labores de operación y mantenimiento de las obras de riego y de drenaje; se compone de los tramos A, de 13.4 km; B, de 15.2 km; y C, de 31.0 km. De este proyecto se revisaron tres contratos de obra pública, dos de servicios relacionados con la obra pública, y dos convenios específicos de colaboración, uno en materia de obra pública y el otro de prestación de servicios relacionados con la obra pública, todos a precios unitarios y tiempo determinado, y a la fecha de la auditoría (mayo de 2018) continuaban en ejecución a excepción de un contrato y un convenio específico, ambos de servicios relacionados con la obra pública, que estaban en proceso de finiquito.

La revisión del proyecto de “Construcción del canal Centenario, Nayarit” en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades en cuanto a que se detectó la falta de comprobación mediante estimaciones de los recursos programados por ejercer al 31 de diciembre de 2017 y diferencia de volúmenes entre lo pagado y cuantificado en el proyecto en el convenio específico de colaboración en materia de obra pública; omisiones de registro en la bitácora en dos contratos de servicios; y se autorizó y pagó personal de supervisión externa cuando no existía obra en proceso en un contrato de servicios.

Se determinaron 6 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 5 restantes generaron 2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.

**DATOS RELEVANTES**

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	145,192.0	
Muestra auditada	127,659.5	
Representatividad de la muestra		87.9
Monto observado	90,586.9	
Recuperaciones obtenidas	26.7	