

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA  
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO  
ECONÓMICO**

**Sector Comunicaciones y Transportes**

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA  
Modernización del Segundo Periférico Gómez  
Palacio-Torreón***

ENTE AUDITADO  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**NÚMERO DE AUDITORÍA 355-DE**

### ¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### ¿QUÉ AUDITAMOS?

La gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables.

### ¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Debido a que en las revisiones de la cuenta pública de 2014 se identificaron diversas observaciones normativas y de ejecución de obra.

## CONCLUSIONES DE LA ASF

De los 314 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 133,293.4 miles de pesos en 2017, que corresponden al total erogado en el proyecto en el año de estudio.

Los resultados determinados son los siguientes: se determinaron pagos indebidos, en virtud de que se detectaron diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados; se determinaron sanciones por incumplimiento al programa de obra; y se determinaron trabajos de mala calidad en muro de tierra armada.

Se generaron 14 observaciones, de las cuales ocho fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe; las restantes generaron una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y cinco Pliegos de Observaciones.

### DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	133,293.4	
Muestra auditada	133,293.4	
Representatividad de la muestra		100.0
Recuperaciones determinadas	26,771.6	
Recuperaciones operadas	6,384.5	
Probable de recuperar	20,387.1	