

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA  
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL  
DESARROLLO ECONÓMICO**

**Sector Comunicaciones y Transportes**

**TÍTULO DE LA AUDITORÍA**

*Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México*

**ENTE AUDITADO**

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

**NÚMERO DE AUDITORÍA 367-DE**

### ¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### ¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago.

### ¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los recursos asignados en el 2017 para la ejecución del proyecto.

## CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto consiste en la construcción de un tramo vial del km 2+415.88 al km 8+074.73, con 6 carriles, tres por sentido de circulación, separados por un camellón central de 6.00 metros, más dos túneles de 2 carriles cada uno, con sección de 7.5 m de ancho de 631.7 metros el primero, y de 184.86 metros el segundo, así como tres puentes con estructura metálica de cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación, uno de 64.70 metros, otro de 20.00 metros, y uno más de 300.34 metros. De este proyecto se revisaron siete contratos de obra pública, a la fecha de la revisión (octubre de 2018) los contratos se encontraban concluidos.

De la revisión se determinaron; pagos indebidos por 1.4 millones de pesos, debido a que se detectaron conceptos de obra estimados y pagados que no fueron ejecutados de conformidad con las especificaciones de los contratos, así como diferencias de más entre los volúmenes estimados y pagados y los realmente ejecutados, de los cuales en el transcurso de la revisión se recuperaron 0.3 millones de pesos con motivo de la intervención de la ASF y 1.1 millones de pesos corresponden a recuperaciones probables.

En total, esta auditoría arrojó 12 observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas a través de documentación aportada por la entidad fiscalizada y las 5 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.

### DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	374,086.6	
Muestra auditada	374,086.6	
Representatividad de la muestra		100.0
Monto observado	1,387.4	
Recuperaciones obtenidas*	339.3	
Recuperaciones probables	1,048.1	
Recuperación de Intereses*	47.8	

\*En el transcurso de la revisión