

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA  
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO  
ECONÓMICO**

**Sector Comunicaciones y Transportes**

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA***  
***Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez***

ENTE AUDITADO  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**NÚMERO DE AUDITORÍA 352-DE**

### ¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### ¿QUÉ AUDITAMOS?

La gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables.

### ¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Se efectuó la auditoría por la relevancia del importe ejercido en el año de estudio.

### CONCLUSIONES DE LA ASF

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto “Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez” en 2017, se revisaron tres contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las mismas, todos a precios unitarios y tiempo determinado.

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.

- Incorrecta integración del Factor de Salario Real (FASAR).
- Se utilizó material de fresado en terraplenes al 100% cuando la norma indicaba que se realizaría con material de banco.
- Pago de volúmenes en exceso.
- Trabajos de mala calidad.

### DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	70,464.2	
Muestra auditada	42,406.1	
Representatividad de la muestra		60.2
Monto observado	844.2	
Recuperaciones obtenidas*	844.2	
Cargas financieras obtenidas	43.9	

\*En el transcurso de la revisión