

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO**

Sector Comunicaciones y Transportes

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

*Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona
Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades
Logísticas del Puerto de Veracruz*

ENTE AUDITADO

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

NÚMERO DE AUDITORÍA 376-DE

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

A la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de presupuestación, contratación ejecución y pago en cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con las mismas.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la relevancia del monto ejercido en 2017 y por los antecedentes de auditoría.

CONCLUSIONES DE LA ASF

La obra se construirá en terrenos ganados al mar, para lo cual se considerarán los procedimientos constructivos de los más altos estándares a nivel mundial y se cuadruplicará la capacidad de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas anuales, lo que convertirá al puerto de Veracruz en el más importante de México.

En la revisión del proyecto en el ejercicio 2017 se fiscalizaron cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la misma, que comprendieron la ejecución y la supervisión de la obra, se detectaron irregularidades en cuanto a que se realizaron pagos en demasía por un monto de 724.5 miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado, los cuales fueron resarcidos en el proceso de auditoría.

En total, en esta auditoría se determinaron 5 observaciones, las cuales fueron solventadas a través de documentación aportada por la entidad fiscalizada.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	1,087,900.3	
Muestra auditada	949,075.0	
Representatividad de la muestra		87.2
Monto observado	724.5	
Monto Resarcido	724.5	