

RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL

Sector Salud

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

Contratación de Infraestructura Hospitalaria para la Construcción del: Hospital de Especialidades de Chetumal, Quintana Roo, Hospital Especializado de Juchitán, Oaxaca, Hospital General de El Quemado, en Guerrero, Hospital General de Ciudad Salud, en Michoacán, Hospital General e Infantil en Michoacán, y Hospital General en Matamoros, Tamaulipas

ENTES AUDITADOS

Secretaría de Salud y los gobiernos de los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas

NÚMERO DE AUDITORÍA 217-DS

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

A la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los servicios de salud de Oaxaca y de Michoacán de los gobiernos de los estados de Oaxaca y de Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de presupuestación, contratación ejecución, pago y finiquito en ocho contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con las mismas.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los proyectos de inversión que coadyuvan en el desarrollo social del país.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto integral del nuevo hospital general de 120 camas en Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero, tiene como objetivo sustituir la infraestructura del Hospital General de Acapulco; la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, busca abatir la carencia de atención oncológica y beneficiará a los habitantes del área; el Hospital Especializado de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, consiste en la construcción de un hospital con 30 camas; y los hospitales General Dr. Miguel Silva e Infantil Eva Sámano de López Mateos en Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo, y General de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, tienen como finalidad sustituir a los hospitales actuales.

En la revisión de los proyectos en el ejercicio 2017 se detectaron irregularidades en cuanto a que, en los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de los estados de Quintana Roo y de Michoacán de Ocampo, no pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a las fechas en que se autorizaron y presentaron las facturas correspondientes; el Gobierno del Estado de Oaxaca no aplicó los recursos federales para ejecutar el proyecto de inversión denominado "Construcción del Hospital Especializado de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca", toda vez que realizó una terminación anticipada del contrato sin ejercer el recurso por 43,682.4 miles de pesos; en los contratos de obras públicas del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se pagaron cantidades superiores a las realmente ejecutadas en regaderas, cables, tableros eléctricos, cancelerías y estructura metálica por 1,108.7, 1,128.3, 235.3, 813.9, y 392.8 miles de pesos; y el Gobierno del Estado de Tamaulipas utilizó los procedimientos de evaluación tanto binario como de puntos y porcentajes sin justificar ni asegurar las mejores condiciones para el estado, además de que inició la ejecución de los contratos de obras públicas sin contar con los proyectos de arquitectura e ingeniería.

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 44,075.2 miles de pesos.

En total, en esta auditoría se determinaron 23 observaciones, de las cuales 18 fueron solventadas a través de documentación aportada por la entidad fiscalizada y las 5 restantes generaron: 5 Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	377,434.3	
Muestra auditada	306,020.9	
Representatividad de la muestra		81.1
Monto observado	47,361.4	