

**RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO**

Sector Comunicaciones y Transportes

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

Proyecto Carretero Estación Don-Nogales,
en el Estado de Sonora

ENTE AUDITADO

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

NÚMERO DE AUDITORÍA 360-DE

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Las direcciones generales de Carreteras y de Desarrollo Carretero, y el Centro SCT Sonora, todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de presupuestación, contratación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

El “Proyecto Carretero Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora”, representa una importante inversión en modernización de la infraestructura carretera del país, porque el proyecto cruza de sur a norte todo el estado de Sonora y está destinado a elevar el nivel de servicio al usuario al ampliarse el ancho de la carretera, lo que brindará una mayor y mejor seguridad, así como la reducción de accidentes.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El “Proyecto Carretero Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora” inició en el año 2010 y tiene por objeto ampliar los cuerpos existentes de 7.0 m (cuerpo izquierdo) y 9.0 m (cuerpo derecho) a secciones de 10.5 metros de cada cuerpo para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno, un acotamiento exterior de 2.5 m. y un acotamiento interior de 1.0 m; e incluyen la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto hidráulico, señalamiento y obras complementarias; tiene una longitud total de 655.3 km en dos cuerpos, y consta de los siguientes tramos: Estación Don-Navojoa de 85.2 km; Navojoa-Ciudad Obregón de 63.8 km; Ciudad Obregón-Guaymas de 107.7 km; Libramiento de Guaymas de 21.5 km; Guaymas-Hermosillo de 119.0 km; Hermosillo-Santa Ana de 156.5 km; Santa Ana-Magdalena de 12.4 km; Magdalena de Kino-Nogales de 73.7 km; el Libramiento de Nogales de 11.9 km y las calles Sufragio Efectivo y Jalisco en Ciudad Obregón, de 3.6 km. De este proyecto se revisaron nueve contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, y a la fecha de la auditoría (septiembre de 2018), ocho continuaban en ejecución y uno estaba concluido.

La revisión al “Proyecto Carretero Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora” en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades en cuanto a duplicidad de pago del factor de actualización de ajustes de costos; obra pagada no ejecutada (parapetos y defensa metálica); diferencia de volúmenes entre lo pagado y cuantificado en el proyecto; improcedencia del pago en 2017 en un contrato por la duplicidad de catálogo de conceptos; duplicidad en el pago del personal para el control de calidad; y deficiencias de calidad en diversos trabajos ejecutados, por un monto total observado de 80,795.3 miles de pesos.

En el transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la ASF se recuperaron recursos por 45,820.4 miles de pesos, que incluyen 4,178.6 miles de pesos de intereses y 34,974.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables

En total, en esta auditoría se determinaron 14 observaciones, de las cuales 5 fueron solventadas a través de documentación aportada por la entidad fiscalizada y las 9 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	2,444,583.8	
Muestra auditada	1,790,051.7	
Representatividad de la muestra		73.2
Monto observado	80,795.3	
Recuperaciones obtenidas	45,820.4	