

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO**

Sector
**MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES**

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
**Construcción del Colector de Estiaje
Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de
México**

ENTE AUDITADO
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**NÚMERO DE AUDITORÍA
433-DE**

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de presupuestación, contratación, ejecución y el pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

El proyecto "Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México", forma parte de las obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y representa una de las obras de mayor importancia para la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto de la "Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México", consiste en la construcción de un colector de tubería de concreto reforzado con recubrimiento interior de polietileno de alta densidad con un desarrollo de 7,607.0 metros de longitud y la construcción de 38 lumbreras a lo largo de su trazo. De este proyecto se revisaron dos contratos de obra pública y un contrato de servicios, a la fecha de la revisión (agosto de 2018) los 2 contratos de obra pública se encontraban en proceso de terminación anticipada y concluido el contrato de servicios de la supervisión externa.

La revisión documental de los distintos contratos establecidos para llevar a cabo esta obra en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades debido que se detectó duplicidad de pago de volúmenes en los portales de entrada y salida para el paso de la máquina tuneladora y se consideró el pago de los días domingo, los cuales ya se habían incluido en el cálculo del factor de salario real.

En total, esta auditoría arrojó 3 observaciones, de las cuales se generaron: 1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES

	(Miles de pesos)	
	Cantidad	%
Universo Seleccionado	186,870.6	
Muestra Auditada	168,158.1	
Representatividad de la muestra		90.0
Monto observado	1,584.6	