

**RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL**

Sector 11 Educación Pública

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
BEBEDEROS Y AULAS PROVISIONALES EN
ESCUELAS PÚBLICAS***

**ENTE AUDITADO
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA (INIFED)**

**NÚMERO DE AUDITORÍA
174-DS**

Instalación y Mantenimiento de Bebederos y Aulas Provisionales en Escuelas Públicas



¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED))

¿QUÉ AUDITAMOS?

LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS Y AULAS PROVISIONALES EN ESCUELAS PÚBLICAS

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

POR LOS RESULTADOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2016, EN LA QUE SE OBSERVÓ QUE EL INIFED NO CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE INSTALAR Y DAR MANTENIMIENTO A 8,000 BEBEDEROS, EN ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PROGRAMADOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017.

CONCLUSIONES DE LA ASF

El INIFED programó la instalación de 27,034 bebederos con un presupuesto de 3,455,955.4 miles de pesos, en tres ciclos escolares (2015-2016, 2016-2017, y 2017-2018), cuyo plazo previsto de conclusión fue el 7 de mayo de 2017, conforme a lo establecido en la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

A la fecha de la revisión (marzo de 2018), del total solo se han instalado 10,019 por 1,065,814.2 miles de pesos, lo que representa un cumplimiento del 37.1%, como se muestra a continuación:

- Respecto del ciclo escolar 2015-2016, la entidad adjudicó 1,173.789.2 para la instalación de 11,034 bebederos, de los cuales se han instalado 10,019 por 1,065,814.2 miles de pesos lo que representa el 90.8% del monto.
- En cuanto al ciclo escolar 2016-2017 se adjudicaron contratos por 1,141.166.2 miles de pesos para la instalación de 8,000 bebederos, los cuales se encuentran pendientes de instalar, por lo que su avance es cero.
- Por lo que corresponde al ciclo escolar 2017-2018 a la fecha de nuestra revisión no se habían adjudicado ni ejercido recurso alguno para instalar 8,000 bebederos por 1,141,000.0 miles de pesos.

En la inspección física de los bebederos, se determinó que 13 de éstos no estaban funcionando, de los cuales se realizaron pagos al proveedor, por 144.8 miles de pesos, correspondientes a mantenimiento no realizado por éste a 11 bebederos del municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 5 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.