

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA  
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL  
DESARROLLO ECONÓMICO**

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA***

*Carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado  
de Oaxaca.*

ENTE AUDITADO  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

**NÚMERO DE AUDITORÍA 336-DE**

### ¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### ¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago.

### ¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los recursos otorgados a la SCT para ampliar en su eje transversal el tramo carretero Acayucan-Entronque La Ventosa.

## CONCLUSIONES DE LA ASF

El proyecto consistió en ampliar en su eje transversal el tramo carretero Acayucan-Entronque La Ventosa, que tiene una longitud total de 182.0 km, de los cuales 80.0 km se ubican dentro del estado de Veracruz y 102.0 km en Oaxaca. El ancho de corona se ampliará a 12.0 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento. Con este proyecto se pretende lograr una comunicación directa entre las ciudades de La Ventosa, en el estado de Oaxaca, y de Acayucan, en el estado de Veracruz, incrementar su capacidad de tránsito actual y elevar el nivel de servicio, ofreciendo ventajas adicionales, como disminuir el tiempo de recorrido de los vehículos y lograr ahorros en los costos de operación y mayor seguridad.

De la revisión se determinaron: obra pagada no ejecutada por 13.7 millones de pesos, de los cuales fueron recuperados por intervención de la ASF 1.1 millones de pesos y persistió la diferencia por 12.6 millones de pesos por trabajos relativos a falta de colocación de trabes, base hidráulica, riegos de impregnación, concreto hidráulico, acero y registros para fibra óptica, entre otros.

Derivado de la auditoría se determinaron 14 observaciones de las cuales 6 fueron solventadas antes de la integración del informe y las 8 restantes generaron 1 recomendación y 7 solicitudes de aclaración.

### DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	101,064.2	
Muestra auditada	101,064.2	
Representatividad de la muestra		100.0
Monto observado	13,696.9	
Recuperaciones obtenidas	1,096.6	
Recuperaciones probables	12,600.3	
Intereses reintegrados *	0.0	