

RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

Sector Poder Judicial

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango

ENTE AUDITADO

Consejo de la Judicatura Federal

NÚMERO DE AUDITORÍA 7-GB

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de presupuestación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

La “Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango” son obras relevantes en el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, ya que la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia sentó las bases para transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal en México; por lo tanto, existe la necesidad de contar con infraestructura para albergar los centros de justicia y los de funciones administrativas que brinden seguridad, dignidad y, sobre todo, eficiencia y funcionalidad en la impartición de justicia penal federal y contribuir con la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Los proyectos para la “Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango” iniciaron en 2016 y los trabajos consisten en lo siguiente: el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, considera la construcción de un edificio de 7,064.3 m² compuesto por una planta baja y dos niveles y albergará dos salas de juicios orales; el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila, consiste en un edificio para oficinas con una superficie de construcción de 14,400.0 m², en nueve niveles y 9,600.0 m² de estacionamiento, albergará diversos juzgados de distrito, tribunales colegiados en materia penal y administrativa, tribunales unitarios y dos tribunales colegiados de nueva creación en 2017; el Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California, es un edificio de dos niveles con un área de construcción de 6,696.4 m² y albergará dos salas de juicios orales; y el Edificio Sede en Durango, Durango, consiste en un edificio de ocho niveles con 14,000.0 m² de construcción y en el cual se instalarán las oficinas del Instituto de la Judicatura, de la administración regional, diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados, así como un tribunal colegiado de nueva creación. Se revisaron cuatro contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado, uno por proyecto, y a la fecha de la auditoría (febrero de 2018), tres continuaban en ejecución y uno estaba suspendido (Edificio sede en Torreón, Coahuila)

La revisión a la “Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango” en el ejercicio 2017 mostraron algunas irregularidades en cuanto a que se detectó que no se cumplieron los objetivos y metas previstos en un contrato; deficiencias de calidad en diversos trabajos ejecutados en un contrato; y omisiones en la formalización de los finiquitos de los trabajos de tres contratos.

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo Seleccionado	391,589.1	
Muestra Auditada	391,589.1	
Representatividad de la muestra		100.0
Monto observado	0.0	
Recuperaciones obtenidas	0.0	