

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL**

Sector Salud

“ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE BIRMEX”

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE AUDITORÍA 241-DS

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX)

¿QUÉ AUDITAMOS?

El proyecto de Asociación Público Privada formalizado por BIRMEX, a fin de concluir la construcción de una planta de producción de vacunas contra la influenza.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la trascendencia del tema.

CONCLUSIONES DE LA ASF

- Ante la inminencia de la aparición de una nueva pandemia de influenza en el ámbito mundial, en el periodo de 2007 a 2015, BIRMEX desarrolló diversas actividades para contar con producción nacional de vacunas, tales como: la adquisición de una planta, por 237,229.8 miles de pesos y acciones para su remodelación y equipamiento, por 720,126.2 miles de pesos (496,808.4 miles de pesos para la remodelación y 223,317.8 miles de pesos para su equipamiento), lo que hace un costo total de 957,356.0 miles de pesos, sin que lograra iniciar operaciones, lo que denota falta de planeación y deficiencias en la ejecución y supervisión de BIRMEX para desarrollar el proyecto.
- A efecto de concluir la construcción de la planta e iniciar la producción de vacunas, en septiembre de 2015, se formalizó un contrato de Asociación Público Privada (APP), en el que el desarrollador se comprometió a concluir la planta con una inversión de 824,350.6 miles de pesos; a su vez, BIRMEX entregó en comodato, por 15 años, planta y su equipamiento con un valor total de 957,356.0 miles de pesos, y se comprometió a adquirir la producción de un total de 533,000,000 dosis de vacunas, durante el mismo periodo.
- Con el análisis del Octavo y Noveno Convenios Modificatorios del contrato APP, del 15 de agosto y 29 de diciembre de 2017, respectivamente, se identificó que se disminuyó la cantidad mínima de vacunas a 247,995,000 dosis; además, como resultado de la revisión estructural de la planta, se llegó a la conclusión de que no tenía la capacidad óptima para soportar las cargas de las instalaciones del proyecto de APP, por lo que se acordó demolerla y construir una nueva planta, con un costo de 3,040,904.1 miles de pesos, a cargo del Desarrollador del proyecto.

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió la actualización del estudio de Análisis Costo - Beneficio del Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, de abril de 2018, el cual considera las nuevas condiciones del Contrato de APP, donde se determinó que el proyecto sigue siendo viable; sin embargo, no proporcionó evidencia de la actualización de los otros ocho estudios establecidos en la Ley de APP, para evaluar la viabilidad del proyecto.

- Con la revisión de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2017, y sus notas, se observó que no se reveló la información del proyecto de APP, consistente en el compromiso de pago por la adquisición total de 247,995,000 dosis de vacunas, en un periodo de 15 años, así como la entrega en comodato de la planta y su equipamiento, por 957,356.0 miles de pesos.

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 21,609,304.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF.

RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES

Se generaron: 5 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.