

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO**

Sector Poder Judicial

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

***Construcción de Centros de Justicia Penal Federal
en Zacatecas, Zacatecas; Oaxaca, Oaxaca;
Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán; Celaya,
Guanajuato; San Luis Potosí, San Luis Potosí; y
Tapachula, Chiapas***

**ENTE AUDITADO
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**

NÚMERO DE AUDITORÍA 6-GB

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.

¿QUÉ AUDITAMOS?

La gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Derivado de que en la revisión de la cuenta pública 2016 se identificaron diversas observaciones normativas y de ejecución.

CONCLUSIONES DE LA ASF

De las 527 subactividades que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 250,306.0 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 314 conceptos por un importe de 215,327.0 miles de pesos, que representó el 86.0% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad.

Los resultados fueron los siguientes: se detectó que las obras no se concluyeron conforme al plazo de ejecución pactado en el contrato; y se detectaron trabajos de deficiente calidad.

Como resultado de la auditoría, se generaron ocho observaciones, las cuales seis fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, las restantes generaron dos Solicitudes de Aclaración y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

DATOS RELEVANTES (Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	250,306.0	
Muestra auditada	215,327.0	
Representatividad de la muestra		86.0
Recuperaciones determinadas	15,250.1	
Recuperaciones probables	15,250.1	